

**ELENCO OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE  
DELLA REGIONE UMBRIA**

**ANNO DI RIFERIMENTO  
2014**

**D.M. 13 marzo 2013, n. 42**

Amministrazione	Tipologia opera incompiuta art. 1 comma 2	Ambito Stazione appaltante, Ente o Soggetto aggiudicatore	Localizzazione		CUP	TITOLO DELL'OPERA	Importi				Opera fruibile dalla collettiv.	Possibile utilizzo dell'opera		Cause di incompiutezza art. 1 comma 1	Opera inserita in infrastruttura a rete	Incomp. costituisce discont. dalla rete	Opera rispondente a tutti i requisiti capitolato	Opera rispondente a tutti i requisiti ultimo progetto approvato	Livello di sviluppo art. 4 comma 2	
			ISTAT	NUTS			Importo compl. interv. aggiornato ultimo quadro econ €	Importo compl. lavori risultanti ultimo quadro econ €	Importo compl. lavori aggiornato ultimo SAL €	Oneri necessari per ultimaz. lavori €		Percentuale avanzamento lavori	con utilizzo ridimensionato o rispetto al previsto							con destinazione d'uso
REGIONE UMBRIA	lett. b	Regionale/Locale	10054001		I23H01000010001	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN SPELLO, LOC. COLPERNIERI	677.845,54	515.720,79	308.380,31	0	59,80%	Si	Si	In progetto	d	No	No	Si	Si	e
REGIONE UMBRIA	lett. b	Regionale/Locale	10054001		I75D01000010001	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN ASSISI, LOC. BANDITA CILLENÌ	1.681.126,66	1.304.906,97	1.121.123,48	0	85,92%	Si	Si	In progetto	d	No	No	Si	Si	b
REGIONE UMBRIA	lett. b	Regionale/Locale	10054050		I23H01000010001	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALI SITI IN SPELLO, LOC. COLPERNIERI	918.366,21	684.948,93	665.066,86	0	97,10%	Si	Si	In progetto	d	No	No	Si	Si	b
REGIONE UMBRIA	lett. b	Regionale/Locale	10054024		I33F05000030001	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE DENOMINATI EDIFICI A E B, LOC.SALIA-CAI MIARI, GUBBIO	850.000,00	604.063,99	121.387,99	0	20,10%	Si	Si	In progetto	d	No	No	Si	Si	e
<b>TOTALI</b>							<b>4.127.338,41</b>	<b>3.109.640,68</b>	<b>2.215.958,64</b>	<b>0,00</b>										

**Note:**

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo