

**ELENCO OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE  
DELLA REGIONE UMBRIA**

anno di riferimento

**2013**

D.M. 13 marzo 2013, n. 42

n°	Amministrazione	Tipologia opera incompiuta art. 1 comma 2 (1)	Ambito Stazione appaltante, Ente o Soggetto agg.	Localizzazione		CUP	TITOLO DELL'OPERA	Importi					Opera fruibile dalla collettiv.	Possibile utilizzo dell'opera		Cause di incompiutezza art. 1 comma 1	Opera inserita in infrastruttura a rete	Incomp. costituisce discont. dalla rete	Opera rispondente a tutti i requisiti capitolato	Opera rispondente a tutti i requisiti ultimo progetto approvato	Livello di sviluppo art. 4 comma 2	
				ISTAT	NUTS			importo compl. interv. aggiornato ultimo quadro	importo compl. lavori risultanti ultimo quadro	importo compl. lavori aggiornato ultimo SAI	Oneri necessari per ultimaz. lavori	Percentuale avanzamento lavori		con utilizzo ridimensionato rispetto al previsto	con destinazione d'uso							
1	REGIONE UMBRIA	lett. b	Regionale/Locale	10054001		I23H01000000001	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN ASSISI/NOCERA UMBRA, LOC. CASACCE	918.455,05	678.621,15	608.412,15	0,00	89,65%	Si	Si	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo...	No	No	Si	Si	b	
2	REGIONE UMBRIA	lett. b	Regionale/Locale	10054001		I75D01000010001	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN ASSISI, LOC. BANDITA CILLENI	1.681.126,66	1.304.906,97	1.121.123,48	0,00	85,92%	Si	Si	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo...	No	No	Si	Si	b	
3	REGIONE UMBRIA	lett. b	Regionale/Locale	10054050		I23H01000010001	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALI SITI IN SPELLO, LOC. COLPERNIERI	677.845,54	515.720,79	308.380,31	0,00	59,80%	Si	Si	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo...	No	No	Si	Si	e	
4	REGIONE UMBRIA	lett. b	Regionale/Locale	10054024		I33F05000030001	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE DENOMINATI EDIFICIO A E B, LOC. SALIA-CAI MIARI-GUBBIO	850.000,00	604.063,99	121.387,99	0,00	20,10%	Si	Si	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo...	No	No	Si	Si	e	
TOTALI								4.127.427,25	3.103.312,90	2.159.303,93												

Note  
(1)  
lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione  
lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi  
lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo