

REGIONE DELL'UMBRIA



Comune di Magione

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. BORGOGIGLIONE

Soggetto Concessionario :



Soggetto Proponente :



PROGETTO GESTIONE SPERIMENTALE BIOREATTORE

TAVOLA:

ET.04

Cronoprogramma degli interventi

REV. :

0

SCALA:

DATA:

Maggio 2016

NOME FILE:


Progettazione:



CUBE SRL
SOCIETA' DI INGEGNERIA

SEDE LEGALE - VIA TURATI, 2
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
(AP)
TEL - 0735/431388
FAX - 0735/431389
P.IVA - 02 08335 044 3
e-mail: cube@pec.cubeinfo.it
website : www.cubeinfo.it

Dott. Ing. Marco SCIARRA
Dott. Ing. Sergio CIAMPOLILLO



-	-	-	-	-	-
REV.	DATA	OGGETTO EDIZIONE	DIS.	VERIF.	APPR.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI POSA BIOREATTORE

Fasi		Giorni stimati																																																
1	Completamento Iter autorizzativo																																																	
2	Acquisto materiali	45																																																
3	Implementazione del cantiere	2																																																
4	Riprofilatura attuale discarica per realizzazione intervento	10																																																
5	Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione di fondo	10																																																
6	Predisposizione sistema di drenaggio	10																																																
7	Predisposizione sistema di insufflazione aria (tubazioni, ventilatori)	10																																																
8	Predisposizione impianto elettrico	12																																																

La durata complessiva dei lavori tenendo conto delle sovrapposizioni è di 80 giorni. Nel cronoprogramma non viene quotata temporalmente la voce “Completamento Iter Autorizzativo”