

**ELENCO OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE 2013  
DI INTERESSE REGIONALE/LOCALE  
DELLA REGIONE UMBRIA**

**D.M. 13 marzo 2013, n. 42**

**Data di pubblicazione:**

| Amministrazione   | Tipologia opera incompiuta art. 1 comma 2 (1) | Ambito Stazione appaltante, Ente o Soggetto aggiudicatore | Localizzazione |      | CUP             | TITOLO DELL'OPERA   | Importi   |  |   |                                       |                                | Opera fruibile dalla collettiv. | Possibile utilizzo dell'opera                    |                        |  | Causa di incompiutezza art. 1 comma 1 | Opera inserita in infrastruttura a rete | Opera rispondente a tutti i requisiti capitolato | Opera rispondente a tutti i requisiti ultimo progetto approvato | Livello di sviluppo art. 4 comma 2 |
|-------------------|---|---|----------------|------|-----------------|---|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|
|                   |   |   | ISTAT          | NUTS |                 |   | Importo compl. interv. aggiornato ultimo quadro econ. € | Importo compl. lavori risultanti ultimo quadro econ. € | Importo compl. lavori aggiornato ultimo SAL € | Oneri necessari per ultimaz. lavori € | Percentuale avanzamento lavori |                                 | con utilizzo ridimensionato rispetto al previsto | con destinazione d'uso |  |                                       |   |  |   |                                    |
| REGIONE UMBRIA    | lett. b                                       | Regionale/Locale  | 010054001      |      | I23H01000000001 | LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN ASSISI/NOCCERA UMBRA, LOC. CASACCE   | 918.455,05  | 692.827,08   | 609.182,74                                    | 0,00                                  | 87,93%                         | Si                              | Si   | In progetto            | d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo... | No                                    | Si                                      | Si   | b   |                                    |
| REGIONE UMBRIA    | lett. b                                       | Regionale/Locale  | 010054001      |      | I75D01000010001 | LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN ASSISI, LOC. BANDITA CILLENI   | 1.681.126,66  | 1.304.906,97   | 1.121.123,48                                  | 0,00                                  | 85,92%                         | Si                              | Si   | In progetto            | d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo... | No                                    | Si                                      | Si   | b   |                                    |
| COMUNE DI BASCHI  | lett. c                                       | Regionale/Locale  | 010055007      |      | B61H07000080002 | STABILIZZAZIONE DELL'AREA IN FRANA IN VOC CAPANNE - ACQUALORETO   | 350.000,00  | 205.221,62   | 204.195,00                                    | 50.000,00                             | 80,01%                         | Si                              | No   | In progetto            | b - cause tecniche   | No                                    | No                                      | No   | b   |                                    |
| Comune di Sellano | lett. c                                       | Regionale/Locale  | 010054048      |      | E94E00000040002 | Rifacimento infrastrutture a rete nel Pir di Sellano  | 4.596.246,48  | 3.522.991,91   | 3.522.531,79                                  | 20.000,00                             | 99,42%                         | No                              | No   | In progetto            | a - mancanza di fondi  | Si                                    | Si                                      | Si   | d   |                                    |
| Comune di Sellano | lett. c                                       | Regionale/Locale  | 010054048      |      | E94E04000150002 | Rifacimento infrastrutture a rete nel PIR di Cammoro  | 1.710.000,00  | 1.384.082,70   | 1.383.964,50                                  | 25.000,00                             | 98,22%                         | No                              | No   | In progetto            | c - sopravvenute norme tecniche o disposizioni legge           | No                                    | Si                                      | Si   | d   |                                    |
| Comune di Sellano | lett. b                                       | Regionale/Locale  | 010054048      |      | E99B08000020002 | Rifacimento infrastrutture a rete nel PIR di Forfi.   | 503.533,41  | 371.135,91   | 367.173,02                                    | 10.000,00                             | 96,34%                         | No                              | No   | In progetto            | a - mancanza di fondi  | No                                    | Si                                      | Si   | d   |                                    |
| Comune di Sellano | lett. c                                       | Regionale/Locale  | 010054048      |      | E94E07000180002 | Realizzazione collettori fognari Villamagna e San Martino   | 114.360,55  | 76.455,16  | 76.455,13                                     | 15.000,00                             | 83,60%                         | No                              | No   | In progetto            | a - mancanza di fondi  | No                                    | Si                                      | Si   | d   |                                    |
| Comune di Norcia  | lett. b                                       | Regionale/Locale  | 010054035      |      | F57H08001130002 | Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3609 del 29/08/2007 ? Ordinanza del Commissario straordinario della Regione dell'Umbria n° 176 del 12/11/2008 ? Avversità atmosferiche del 15-16-26-27 novembre 2005 - Lavori relativi al ripristino str | 195.000,00  | 135.703,20   | 96.133,55                                     | 0,00                                  | 70,84%                         | Si                              | No   | In progetto            | d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo... | Si                                    | Si                                      | No   | e   |                                    |
|                   |   |   |                |      |                 | recupero funzionale   |   |  |   |                                       |                                |                                 |  |                        | d - fallimento, liquidazione                                   |                                       |   |  |   |                                    |

## ALLEGATO B

|                                    |         |                  |           |                 |  |                |                |               |              |        |    |    |             |   |    |    |    |   |
|------------------------------------|---------|------------------|-----------|-----------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|--------|----|----|-------------|---|----|----|----|---|
| COMUNE DI MONTECASTRILLI           | lett. b | Regionale/Locale | 010055017 | J73B09000220006 | istituto scolastico comprensivo Ten. Petrucci  | 483.531,02     | 322.099,72     | 261.284,34    | 60.815,38    | 68,24% | Si | Si | In progetto | coatta e concordato preventivo...   | No | Si | Si | e |
| Minimetrò S.p.A.                   | lett. b | Soggetto privato | 010054039 | F91H97000000003 | Minimetrò Pincetto - Monteluce   | 140.663.758,75 | 129.213.415,38 | 87.120.543,38 | 0,00         | 67,42% | Si | No | In progetto | a - mancanza di fondi   | Si | Si | No | e |
| COMUNE DI MONTECASTRILLI           | lett. b | Regionale/Locale | 010055017 | J79D10000120002 | Interventi per il risanamento del dissesto idrogeologico in corrispondenza della scarpata lungo la strada delle Pantane in frazione Quadrelli.   | 187.600,00     | 112.878,52     | 89.229,66     | 23.648,86    | 65,36% | Si | No | In progetto | a - mancanza di fondi, b - cause tecniche   | No | Si | Si | e |
| REGIONE UMBRIA                     | lett. b | Regionale/Locale | 010054050 | I23H01000010001 | LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN SPELLO, LOC. COLPERNIERI  | 677.845,54     | 515.720,79     | 308.380,31    | 0,00         | 59,80% | Si | Si | In progetto | d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo...                        | No | Si | Si | e |
| REGIONE UMBRIA                     | lett. b | Regionale/Locale | 010054024 | I33F05000030001 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE DENOMINATI EDIFICIO A E B, LOC. SALIA-CAI MIARI - GUBBIO   | 850.000,00     | 604.063,99     | 121.387,99    | 0,00         | 20,10% | Si | Si | In progetto | d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo...                        | No | Si | Si | e |
| COMUNE DI MONTONE                  | lett. a | Soggetto privato | 010054033 | G67D06000040006 | OPERE URBANIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE SM DI SETTE  | 3.700.000,00   | 2.810.000,00   | 747.000,00    | 2.063.000,00 | 15,33% | Si | No | In progetto | a - mancanza di fondi   | Si | Si | Si | e |
| Comune di Giano dell'Umbria        | lett. a | Regionale/Locale | 010054021 | I93E09000070004 | Lavori di "Ampliamento e messa a norma per lo svolgimento dei campionati nazionali di squadra ed internazionali individuali della palestra comunale in Fraz. Bastardo - II° stralcio?. | 460.073,16     | 350.738,98     | 0,00          | 0,00         | 0,00%  | Si | No | In progetto | c - sopravvenute norme tecniche o disposizioni legge                                  | No | No | No | e |
| Comune di Giano dell'Umbria        | lett. a | Regionale/Locale | 010054021 | I98G11000090006 | Lavori di ? Realizzazione asilo nido in frazione Bastardo mediante ristrutturazione edificio ex CRE?.  | 250.000,00     | 182.251,98     | 0,00          | 0,00         | 0,00%  | Si | No | In progetto | c - sopravvenute norme tecniche o disposizioni legge                                  | No | No | No | e |
| COMUNE DI GUALDO TADINO            | lett. b | Regionale/Locale | 010054023 | I52D05000010006 | LAVORI DI RECUPERO OPIFICIO EX MONINA DA DESTINARE AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UFFICI E PARCHEGGI 3° STRALCIO.   | 1.255.617,87   | 1.047.221,28   | 820.496,61    | 0,00         | 78,35% | No | No | In progetto | a - mancanza di fondi, d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo... | Si | Si | No | g |
| COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO     | lett. a | Regionale/Locale | 010054009 | H97B05000050002 | Realizzazione Acquario del Trasimeno   | 2.750.000,00   | 1.850.000,00   | 1.850.000,00  | 600.000,00   | 75,51% | No | Si | In progetto | a - mancanza di fondi   | No | No | No | g |
| comune di corciano                 | lett. b | Regionale/Locale | 010054015 | D39D08000010004 | centro attività motoria (C.A.M.) a servizio delle associazioni locali e delle istituzioni scolastiche  | 673.898,26     | 567.574,81     | 403.854,44    | 183.109,03   | 53,80% | No | No | In progetto | c - sopravvenute norme tecniche o disposizioni legge                                  | No | Si | Si | g |
| COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO | lett. b | Regionale/Locale | 010054038 | I84B07000030004 | Appalto integrato per progettazione e realizzazione palazzetto comunale  | 1.380.241,12   | 1.380.241,12   | 813.985,82    | 566.255,30   | 41,82% | No | Si | Alternativa | d - fallimento, liquidazione coatta e concordato                                      | No | No | No | g |

## ALLEGATO B

|                                   |         |                  |           |  |   |                |                |                |              |        |    |    |             |                       |    |    |    |   |
|-----------------------------------|---------|------------------|-----------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|----|----|-------------|-----------------------|----|----|----|---|
|                                   |         |                  |           |  | legato alla vendita di immobile   |                |                |                |              |        |    |    |             | preventivo...         |    |    |    |   |
| Comune di Spoleto                 | lett. b | Regionale/Locale | 010054051 |  | B31B10000120002<br>Realizzazione di una Passerella pedonale sul Torrente Tessino  | 450.000,00     | 324.338,49     | 116.493,23     | 0,00         | 35,92% | No | No | In progetto | b - cause tecniche    | No | No | No | g |
| Università degli Studi di Perugia | lett. b | Regionale/Locale | 010054039 |  | J97E01000020001<br>Ristrutturazione e restauro della palazzina C.U.S. in Via Tuderte, Perugia   | 347.237,21     | 233.028,68     | 69.978,01      | 402.249,97   | 8,52%  | No | No | In progetto | a - mancanza di fondi | No | Si | Si | g |
| Comune di Norcia                  | lett. b | Regionale/Locale | 010054035 |  | F85B06000000005<br>Programma edilizia scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a scuola materna del Capoluogo | 1.802.956,80   | 1.343.001,29   | 149.760,97     | 576.716,99   | 7,80%  | No | No | In progetto | a - mancanza di fondi | No | Si | Si | g |
| TOTALI                            |         |                  |           |  |   | 166.001.481,88 | 148.549.899,58 | 100.253.153,97 | 4.595.795,53 |        |    |    |             |                       |    |    |    |   |

**Note:**

(1)

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo