

FS-Trasporto ferroviario

Sottoscrizione: 29/05/2001

(euro)

(*)	<i>Interventi</i>	<i>Costo</i>	<i>Realizzato</i>
1	UMBFS01 - Velocizzazione della linea Foligno - Terontola (fase 1)	12.911.280,51	12.911.280,51
1	UMBFS02-1 - Velocizzazione linea Foligno Terontola (seconda fase): interventi ultimati	9.943.528,41	9.943.528,41
	UMBFS02-2 - Velocizzazione linea Foligno Terontola (seconda fase): interventi da realizzare	13.057.129,34	1.017.573,89
	UMBFS03 - Completamento del raddoppio della tratta Spoleto-Campello	100.429.743,00	63.138.365,43
1	UMBFS04 - Realizzazione impianti ACEI stazioni di Narni e Nera Montoro	3.098.741,39	3.098.741,39
1	UMBFS05 - Realizzazione blocco contaassi nel tratto Orte - Terni	1.549.370,70	1.549.370,70
	UMBFS06 - Progettazione tratta Terni - Spoleto	17.559.534,57	10.176.405,65
	UMBFS07 - Riqualificazione delle stazioni medie (completamento dell' intervento di Perugia)	5.164.568,99	2.986.161,22
	UMBFS08 - Riqualificazione delle stazioni medie (Foligno)	2.065.827,60	1.487.032,00
	UMBFS09 - Riqualificazione delle stazioni medie (Terni)	3.615.198,29	1.633.158,73
	UMBFS10 - Reingegnerizzazione processi di produzione per ottimizzare processi produttivi O.G.R. Foligno (progetto O.G.R.21)	15.453.921,39	15.453.921,39
	TOTALE	184.848.844,19	123.395.539,32

(*) 1 Concluso

2 Sospeso

N. interventi: 11

Attivi 7

Conclusi 4

Sospesi 0