



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO**

Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2236 DEL 07/03/2018

OGGETTO: Sisma 24 agosto 2016 e successivi. Affidamento della fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali di Norcia – centro commerciale e artigianale “LA GALLERIA” a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. C.U.P. I55C17000330007. C.I.G. 732768876D. Aggiudicazione definitiva.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 33 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista L.R. 28/12/2017, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”;
Vista DGR 1554 del 28/12/2017: “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

Vista DGR 1555 del 28/12/2017: “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”;

Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex artt. 94 e 97 della legge regionale n. 13/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;

Vista la delibera del consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 di proroga dello stato di emergenza al 18 agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Visto l’art. 16-*sexies* della legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza per la situazione conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia, fino al 28 febbraio 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 di proroga dello stato di emergenza al 28 agosto 2018 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» e le successive Ordinanze afferenti gli eventi sismici di che trattasi;

Viste, in particolare, le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile:

- n. 394/2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

- n. 408/2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 414/2016, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

Rilevato che l’ordinanza n. 408 del 16 novembre 2016 del CDPC all’articolo 3 contiene disposizioni per le soluzioni alternative realizzate con strutture modulari per tutte quelle attività economiche danneggiate ed in particolare dispone che *“le Regioni provvedono d’intesa con i comuni ed in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e d’impresa alla ricognizione e qualificazione dei relativi fabbisogni nonché all’individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private, oltre al contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive”*;

Vista l’Ordinanza 14 Dicembre 2016 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 9 che ha ulteriormente disciplinato la delocalizzazione delle attività economiche prevedendo, oltre alla delocalizzazione eseguita direttamente dalle Regioni, anche altre soluzioni poste in essere dai titolari delle attività economiche;

Rilevato che il comma 4 dell’articolo 3 dell’ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016 del C.D.P.C. dispone che il fabbisogno finanziario discendente dall’espletamento delle iniziative per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la nota del 3 aprile 2017 protocollo regionale n. 75014 inviata al Capo del Dipartimento della protezione civile con la quale viene trasmessa la relazione del 31 marzo 2017 con la quantificazione complessiva del fabbisogno finanziario stimato dalla Regione Umbria per le delocalizzazioni attività economiche in € 12.065.126,09;

Acquista la preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile del fabbisogno finanziario regionale con nota del 6 aprile 2017, acquisita al protocollo regionale il 7 aprile 2017 con il n. 79556;

Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03.09.2016, con la quale sono state definite le tipologie di spese ammissibili relativamente agli interventi di emergenza previsti dall’ordinanza sopra citata n. 388/2016;

Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile DIP/TERAG16/0064447 del 23.11.2016 relativa alle “Ulteriori tipologie di spese ammissibili”;

Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile DIP/TERAG16/0010494 del 10.02.2017 relativa alle procedure di rendicontazione e di rimborso delle spese sostenute e visto, in particolare, il relativo allegato n. 3 che prevede, alla voce n. 16, la rendicontazione – e, pertanto, l’ammissibilità – delle spese relative alle “strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive”;

Vista la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 13.10.2017, acquisita al protocollo regionale con il n. 217849 del 13.10.2017, con la quale l’Autorità ha predisposto il modello di dichiarazione, allegato alla nota stessa, che nel contesto della vigilanza collaborativa chiede ordinariamente alle stazioni appaltanti di far sottoscrivere all’aggiudicatario nella persona dei soggetti ivi indicati (imprenditori; componenti della compagine sociale; dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto);

Dato atto che:

- con la determinazione direttoriale n. 9690 del 25/09/2017 si è proceduto alla nomina del R.U.P. nella persona dell’Ing. Angelo Franceschetti, dipendente del servizio regionale U.O.T. Ricostruzione per la fornitura di struttura modulare temporanea atta a consentire la delocalizzazione delle attività produttive con particolare riferimento alle attività commerciali di Norcia presso la “Galleria”;
- con determinazione direttoriale n. 10431 del 11/10/2017 si è proceduto alla nomina del Gruppo di Lavoro in supporto al RUP medesimo sia in relazione ai lavori per le opere di urbanizzazione che in relazione alla procedura di acquisizione della struttura

modulare prefabbricata;

Visto il Protocollo di intesa stipulato il 26 ottobre 2016 con ANAC per il monitoraggio e la vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il quale stabilisce che nell'ambito degli interventi di elevato importo o di particolare rilevanza formano oggetto di verifica preventiva da parte dell'Autorità gli atti delle procedure di affidamento dalla determinazione a contrarre ai provvedimenti di aggiudicazione;

Vista la nota del 11.10.2017 prot. n. 215645 con la quale, il Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile, con riferimento all'affidamento della **"Fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali di Norcia – centro commerciale e artigianale "La Galleria"** e della **"Fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia"** a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, stante l'importo consistente delle predette forniture e ravvisando l'opportunità di assicurare un'adeguata partecipazione di soggetti in grado di poter eseguire l'intervento in tempi ristretti, ha richiesto di avviare un'indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori da invitare alle procedure negoziate, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, degli articoli 3, 5 e 6 dell'Ocdpc del 19 settembre 2016 n. 394 e dell'articolo 3 dell'Ocdpc del 15 novembre 2016, n. 408;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10581 del 16.10.2017 del Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate con la quale è stato stabilito, fra quant'altro:

- di prendere atto di quanto richiesto dal Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile con la nota prot. n. 215645/2017 ivi citata in istruttoria, ovvero di affidare le predette forniture mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma II, lett. C) del D.Lgs. 50/2016, degli articoli 3, 5 e 6 dell'Ocdpc del 19 settembre 2016 n. 394 e dell'articolo 3 dell'Ocdpc del 15 novembre 2016, n. 408, precedute da avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare;
- di approvare gli schemi di avviso, di dichiarazione di manifestazione di interesse e di dichiarazioni delle forniture affini a quelle in oggetto effettuate nell'ultimo triennio (Allegato A, B, C e D), ivi allegati, giusta validazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile;
- di prevedere che il succitato avviso venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, sul profilo del committente e nella pagina "Servizio Contratti Pubblici" dell'omonimo sito gestito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dato atto che con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile n. 14061 del 21.12.2017 è stato stabilito:

- di procedere all'acquisizione della fornitura, mediante acquisto di una struttura modulare e prefabbricata temporanea per la delocalizzazione di attività economico e produttive preesistenti con particolare riferimento alle attività commerciali, artigianali e produttive nel centro storico di Norcia e zone limitrofe per un fabbisogno complessivo di 23 spazi interni per metri quadri 2965 oltre la superficie delle aree esterne per metri quadri 286;
- di procedere all'acquisizione della fornitura in acquisto della struttura modulare di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi di cui all'art. 63 comma 2 lett. C del D.Lgs. 50/2016, a cui saranno invitate le imprese ammesse a seguito dell'avviso esplorativo di cui alla determinazione dirigenziale n. 10581 del 16.10.2017;
- di prevedere che le imprese invitate, al fine di assicurare l'idoneità e la capacità ad effettuare l'installazione della struttura oggetto della presente procedura, devono possedere i seguenti requisiti di partecipazione:

- essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, ovvero di avere realizzato nell'ultimo triennio (2016, 2015 e 2014) un fatturato annuo pari o superiore a 0,5 volte il valore stimato della fornitura;
 - essere in possesso di adeguata capacità tecnico-professionale, ovvero aver svolto tre forniture nei tre anni precedenti (2016, 2015 e 2014) affini per tipologia a quella oggetto della presente procedura;
- di approvare la seguente documentazione tecnica, parte integrante e sostanziale, predisposta dal Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile regionale e sottoscritta dal dirigente Arch. Alfiero Moretti per la procedura di affidamento di che trattasi:

A) Relazione Tecnica

B) Disciplinare tecnico

C) Elaborati tecnici costituiti da:

TAV_01 PLANIMETRIA DI PROGETTO - Planimetria Stato di fatto 1:1000 - Planimetria Stato di Progetto 1:1000 - Planimetria dell'intervento 1:200;

TAV_02 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Divisioni Interne;

TAV_03 PROSPETTI SEZIONI STATO DI PROGETTO;

TAV_04 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Pianta Copertura e Posizione Lucernai;

TAV_05 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Illuminazione Esterna;

TAV_06 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Controsoffittature;

TAV_07 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Schemi Impianti Meccanici e di Areazione;

TAV_08 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Schemi Impianti Elettrici;

TAV_09 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Schemi Impianti di Riscaldamento;

TAV_10 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Prevenzione Incendi Rete Esterna;

TAV_11 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Prevenzione Incendi Rete Interna;

TAV_12 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Linee Vita.

D) Relazione Geologica;

E) Schema di Contratto;

F) Relazione VINCA e Nulla Osta Ente Parco Monti Sibillini

- di approvare il seguente quadro economico dell'intervento:

A	Importo lavori	€ 3.758.200,00
	<i>di cui oneri della sicurezza</i>	<i>€ 169.119,00</i>
B	Somme a disposizione:	
	- IVA 22% sui lavori	€ 826.804,00
	- incentivo quota R.U.P.	€ 75.164,00
	- contributo ANAC	€ 600,00
	- imprevisti e arrotondamenti	€ 189.232,00
B	Totale somme a	€ 1.091.800,00

disposizione	
C TOTALE GENERALE	€ 4.850.000,00

- di stabilire che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della deroga di cui all'art. 5 dell'O.c.d.p.c. n. 394/2016;
- di stabilire che al fine di adeguare la tempistica della procedura emergenziale con il contesto emergenziale ci si avvarrà delle deroghe previste dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli art. 32, 35, 36, 70, del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- di dare atto che gli oneri derivanti dalla fornitura di che trattasi trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e con l'ordinanza CDPC n. 388/2016 e seguenti;
- di trasmettere il predetto atto, completo degli elaborati, al Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti della Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali per l'espletamento della procedura di gara e l'aggiudicazione del servizio;
- di dare atto che gli elaborati tecnici cartacei, approvati con il predetto atto e identificati alle lett. C, D, F del precedente punto 4, per complessità, volume e quantità, restano depositati presso il Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che con determinazione dirigenziale del dirigente Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile n. 14218 del 22.12.2017 è stato stabilito:

- di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 14061 del 21/12/2017 sono stati approvati gli atti propedeutici per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'acquisizione di una struttura modulare temporanea per la delocalizzazione delle attività commerciali di Norcia denominata la "Galleria", ai sensi delle ordinanze del C.D.P.C. n. 394/2016 e n. 408/2017;
- di prendere atto che, per mero errore materiale, si rende necessario procedere alla modifica del disciplinare tecnico di cui all'allegato B della citata determinazione dirigenziale n. 1461/2017;
- di approvare, in sostituzione di quello approvato con la determinazione dirigenziale n. 14061/2017, il disciplinare tecnico allegato al predetto atto (denominato ALLEGATO B "DISCIPLINARE TECNICO AGGIORNATO");
- di confermare ogni altra disposizione contenuta alla citata determinazione dirigenziale n. 14061 del 21/12/2017 non modificata con il predetto atto;
- di trasmettere il predetto atto al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti della Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali per gli adempimenti di competenza;

Vista la determinazione dirigenziale n. 14314 del 27.12.2017 del Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate con la quale è stato stabilito, fra quant'altro:

- di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per all'affidamento del contratto per la fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali di Norcia – centro commerciale e artigianale "LA GALLERIA", per un importo complessivo di euro 3.758.200,00, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 169.119,00, oltre IVA;
- di stabilire che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016

- avvalendosi della deroga di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 394/2016;
- di stabilire che al fine di adeguare la tempistica della procedura emergenziale con il contesto emergenziale ci si avvarrà delle deroghe previste dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli art. 32, 35, 36, 70, del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- di prendere atto che gli oneri derivanti dalla fornitura di che trattasi trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e con l'ordinanza CDPC n. 388/2016 e seguenti;
- di approvare lo schema di lettera di invito (Allegato 1), e la seguente documentazione complementare alla predetta lettera:
 - Dichiarazione di partecipazione (Allegato "A");
 - Dichiarazione relativa a misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio (Allegato "B");
 - Dichiarazione relativa alla eventuale partecipazione in RTI con altri operatori economici (Allegato "C");
 - Offerta economica (Allegato "D");
- di invitare alla procedura negoziata i n. 17 operatori economici ammessi all'esito della pubblicazione dell'avviso approvato con D.D. n. 10581/2017, i cui nominativi sono elencati all'interno del documento anch'esso allegato al suddetto provvedimento, contraddistinto e protetto come "allegato riservato" ai fini del rispetto dell'art. 53, comma 2, lett. b) e comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che il ruolo di presidente di gara per la presente procedura sarà svolto dal Dirigente del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, Ing. Sandro Costantini;

Viste le lettere invito trasmesse con note prot. nn: 273573, 273610, 273617, 273618, 273623, 273625, 273633, 273639, 273642, 273645, 273650, 273656, 273641, 273637, 273632, 273626 e 273621 del 27/12/2017, con le quali sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata in argomento entro le ore 12,00 del 15/01/2018, con apertura in seduta pubblica fissata per il giorno 15/01/2018 alle ore 15,00 presso la sede della regionale di Via M. Angeloni, 61 in Perugia, i seguenti soggetti:

- ✓ OMC GRAGLIA srl, Sede legale a Cervere (CN), Via Bra, 18, P.IVA 03128170044 – Indirizzo pec: omcgraglia@legalmail.it;
- ✓ MCI srl, Sede legale a Perugia, Via Migliorati, 34, P. IVA 01990420547 – Indirizzo pec: mcisrl@pec.sedevirtuale.it;
- ✓ Extend srl, Sede legale a Cittadella (PD), Via delle Sorgenti, 1, P. IVA 02555460282 – Indirizzo pec: extend@pec.gruppotosetto.it;
- ✓ New House spa, Sede legale a Medesano (PR), Via Dordone, 41, P. IVA 00461550345 – Indirizzo pec: postacert@pec.newhouse.it;
- ✓ ISPA srl, Sede legale a Pietrelcina (BN), S.S. 212 km 9+400, P. IVA 00172390627 – Indirizzo pec: ispastrutture@legalmail.it;
- ✓ R.I. spa, Sede legale a Trepuzzi (LE), Via Surbo, 38, P. IVA 02042710752 – Indirizzo pec: r.i.spa@legalmail.it;
- ✓ TIMOTEI OFFICINE MECCANICHE srl, Sede legale a Sant'Anatolia di Narco (PG), S.S. 209 Valnerina km 32+500, P. IVA 02800870541 – Indirizzo pec: timotei@pec.it;
- ✓ TRAVEX srl, Sede legale a Perugia, Via della Pallotta, 16/A, P. IVA 02305310548 – Indirizzo pec: travex@pec.it;
- ✓ F.LLI BORGHESI snc, Sede legale a Cles (TN), Via del Campo sportivo, 16, P. IVA 00871540225 – Indirizzo pec: f.lli.borgesi@ticertifica.it;
- ✓ ALBERTANI CORPORATES spa, Sede legale a Brescia, Via Corsica, 143, P. IVA 03536940178 – Indirizzo pec: albertani@legalmail.it;
- ✓ EDIL LEGNO srl, Sede legale a Francavilla In Sinni (PZ), C.da S.Elania, 20, P. IVA 01665420764 – Indirizzo pec: edil-legno@legalmail.it;

- ✓ PAGIN srl, Sede legale a Campodarsego (PD), Via Frattina, 51, P. IVA 04750650287 – Indirizzo pec: paginsrl@pec.it, in qualità di mandataria del costituendo RTI con FRIMAT BAU G.M.B.H., Sede legale a Bolzano, Via Marie Curie, 17, P. IVA 02929140214 - Indirizzo pec: frimatbau@legalmail.it;
- ✓ AL.FIERE snc, Sede legale a Marene (CN), Via Marconi, 100, P. IVA 01116850049 – Indirizzo pec: alfieresnc@legalmail.it, in qualità di mandataria del costituendo RTI con PREVE COSTRUZIONI spa, Sede legale a Roccavione (CN), Via Provinciale Boves, 12, P. IVA 00185120045 – Indirizzo pec: prevecostruzioni@legalmail.it;
- ✓ COSTRUZIONI METALLICHE PREFABBRICATE INTERNATIONAL snc, Sede legale a Martinsicuro (TE), Via Roma, 336, P. IVA 02082890449 – Indirizzo pec: 4bsystem@pec.it;
- ✓ CENTROLEGNO srl, Sede legale a Fano (PU), Via Toniolo, 23, P.IVA: 02306990413 - Indirizzo pec: centrolegnosrl@legalmail.it;
- ✓ GROSSO srl, Sede legale a Meolo (VE), Via Ca' Corner Sud, 41, P. IVA 03650710274 – Indirizzo pec: grosso@legalmail.it;
- ✓ VILLAGA STRUTTURE srl, Sede legale a Villaga (VI), Via Dante, 2, P. IVA 04016520241 – Indirizzo pec: villagastrutture srl@pec.it, in qualità di mandataria del costituendo RTI con HDL srl, Sede legale a Roma, Via degli Irlandesi, 9, P. IVA 14006021001 – Indirizzo pec: hdl srl@legalmail.it;

Constatato che sono pervenute le offerte prodotte dai seguenti operatori economici:

- Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl;
- OMC Graglia srl;
- Edil Legno srl;
- R.I. spa;
- MCI srl;
- Costituendo RTI tra PAGIN srl e FRIMAT BAU G.M.B.H.;
- I.S.P.A. srl;

Atteso che in data 15.01.2018, si è tenuta la seduta pubblica della gara indicata in oggetto, come risulta dal verbale n. 1130 redatto in pari data, dal quale risulta che il Presidente di gara:

- ha proceduto:
 - all'apertura dei plichi pervenuti, presentati dalle ditte sopra richiamate;
 - all'apertura delle buste "A – documentazione amministrativa" e alla verifica della documentazione presentata dagli operatori economici, come indicato al punto "Modalità di presentazione dell'offerta e documenti a corredo della stessa" della lettera invito;
 - all'ammissione alle successive fasi di gara di tutti i concorrenti;
 - all'apertura delle buste "B – offerta economica" dei concorrenti ammessi;
- ha dichiarato:
 - che la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell'art. 97, comma 2 , lettera "C" del d.lgs 50/2016, risulta pari al 15,7300%
 - che risulta essere il primo classificato nella graduatoria provvisoria per la gara in oggetto l'operatore economico **Costituendo RTI tra PAGIN srl**, con sede legale a Campodarsego (PD), Via Frattina, 51, P. IVA 04750650287 **e FRIMAT BAU G.M.B.H.**, con sede legale a Bolzano, Via Marie Curie, 17, P.IVA: 02929140214, che ha offerto il ribasso percentuale pari al **26,2000%** IVA e costi della sicurezza esclusi, dichiarando che i costi relativi alla manodopera sono pari a € 601.312,00 e che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € 32.000,00;
 - la predetta offerta risulta essere superiore rispetto alla soglia di anomalia, come determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
 - di richiedere per iscritto al predetto operatore economico - assegnando allo stesso un termine non inferiore a cinque giorni, ai sensi di quanto disposto con O.C.D.P.C. del 19 settembre 2016 n. 394 - la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo proposto nell'offerta presentata nell'ambito della presente gara;

Dato atto che:

- con nota prot. 8967 del 16.01.2018 si è provveduto a richiedere all'operatore economico individuato con il n. 6 le spiegazioni sul prezzo proposto nell'offerta presentata nell'ambito della presente gara;
- con nota del 19.01.2018, acquisita al protocollo dell'Amministrazione regionale con il n. 12726 in data 22.01.2018, il predetto operatore economico ha trasmesso una relazione a giustificazione del prezzo offerto in gara;
- con nota prot. 17791 del 29.01.2018 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Angelo Franceschetti, ha comunicato che "ritiene giustificata la congruità dell'offerta presentata dal RTI tra PAGIN srl e FRIMAT BAU G.M.B.H. ai fini dell'affidamento in oggetto".

Atteso che in data 31.01.2018, si è tenuta la seconda seduta pubblica della gara indicata in oggetto, come risulta dal verbale n. 1131 redatto in pari data, dal quale risulta che il Presidente di gara:

- propone, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione della gara di cui in oggetto al concorrente individuato con il n. 6 ovvero sia:

Denominazione	Partita iva	Sede legale
Costituendo RTI tra PAGIN srl e FRIMAT BAU G.M.B.H.	PAGIN srl: 04750650287	PAGIN srl: Via Frattina, 51 35011 Campodarsego (PD)
	FRIMAT BAU G.M.B.H.: 02929140214	FRIMAT BAU G.M.B.H.: Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano

- dispone che l'aggiudicazione definitiva della gara in favore del predetto concorrente sia subordinata all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura negoziata.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1037 del 02.02.2018, con la quale è stato stabilito, tra quant'altro:

- di prendere atto dei verbali delle sedute pubbliche relativi alla procedura indicata in oggetto, distinti con i numeri d'ordine 1130 del 15.01.2018 e 1131 del 31.01.2018, allegati al suddetto atto quali parti integranti e sostanziali, dai quali risulta che:
 - a) è stata proposta l'aggiudicazione della fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali di Norcia – centro commerciale e artigianale "LA GALLERIA", a favore del RTI tra PAGIN srl, con sede legale a Campodarsego (PD), Via Frattina, 51, P. IVA 04750650287 e FRIMAT BAU G.M.B.H., con sede legale a Bolzano, Via Marie Curie, 17, P.IVA: 02929140214, che ha offerto il ribasso percentuale del 26,2000%, da applicare sull'importo posto a base di gara, come indicato all'interno del quadro economico riportato nelle premesse del presente provvedimento;
 - b) l'aggiudicazione è subordinata all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti in capo al suddetto concorrente;
- di dare atto che l'aggiudicazione sarà disposta con determinazione dirigenziale del Dirigente di questo Servizio all'esito delle verifiche e dei controlli di cui al punto precedente;
- di comunicare i contenuti del predetto atto:
 - a) al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile per i successivi adempimenti di competenza;
 - b) all'operatore economico RTI tra PAGIN srl e FRIMAT BAU G.M.B.H. per gli adempimenti previsti dal capitolato speciale di appalto;

Vista la dichiarazione del RTI tra PAGIN srl e FRIMAT BAU G.M.B.H. prodotta ai fini della partecipazione alla gara e relativa al possesso dei requisiti speciali e di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Preso atto che è stata richiesta e acquisita la documentazione volta a verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario;

Dato atto, in particolare, che è stato verificato il possesso della regolarità contributiva:

- per quanto concerne PAGIN srl, mediante acquisizione del DURC n. INAIL_9648930, che risulta essere regolare;
- per quanto concerne FRIMAT BAU G.M.B.H., mediante acquisizione del DURC n. INAIL_9685568, che risulta essere regolare;

Dato atto, inoltre, che, per quanto attiene ai controlli antimafia:

- per quanto concerne PAGIN srl, a seguito di richiesta delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i., attivata all'interno della B.D.N.A., con protocollo PR_PDUTG_Ingresso_0005723_20180124, in data 25.01.2018 è stato rilasciato il relativo nulla osta;
- per quanto concerne FRIMAT BAU G.M.B.H., nella data del 19.01.2018 è stata verificata, all'interno della B.D.N.A., l'iscrizione del predetto operatore economico all'interno delle white list della prefettura di Bolzano, da ritenere pertanto valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 52-bis della legge n. 190/2012 s.m.i.;

Vista la pec prot. n. 30795 del 14.02.2018 con la quale il Responsabile della Sezione Monitoraggio appalti di servizi e forniture ha trasmesso i certificati di carattere generale ed i documenti prodotti da parte degli operatori economici PAGIN srl e FRIMAT BAU G.M.B.H. all'interno del sistema AvvPass di ANAC per la comprova dei requisiti speciali;

Vista la nota pec prot. n. 47064 del 07.03.2018 con la quale il RUP, Ing. Angelo Franceschetti, ha comunicato – all'esito dell'attività istruttoria dallo stesso espletata, con corrispondenza debitamente conservata agli atti dell'ufficio del medesimo RUP – che i documenti presentati a comprova dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara risultano coerenti con quanto richiesto nella medesima gara;

Atteso che con la nota pec prot. n. 47064/2018 sopra richiamata il RUP, Ing. Angelo Franceschetti, ha inoltre trasmesso:

- la relazione sulla verifica di conformità del progetto esecutivo;
- il seguente quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di gara:

QUADRO ECONOMICO			
		Pre gara	Post gara
A) Importo lavori			
a) - Importo lavori pre gara		€ 3.758.200,00	€ 3.758.200,00
b) - <i>di cui costi della sicurezza</i>		€ 169.119,00	€ 169.119,00
c) - Importo lavori soggetti a ribasso	(a - b)	€ 3.589.081,00	€ 3.589.081,00
d) - <i>Ribasso d'asta</i>	26,200% (c * 26,2%)	-	€ 940.339,22
e) - <i>Importo lavori ribassati</i>	(c-d)	-	€ 2.648.741,78
Totale importo lavori	(c-d+b)	€ 3.758.200,00	€ 2.817.860,78
B) Somme a disposizione			
- IVA al 22% sui lavori		€ 826.804,00	€ 619.929,37
- Incentivo		€ 75.164,00	€ 75.164,00
- Contributo ANAC		€ 600,00	€ 600,00
- Imprevisti e arrotondamenti		€ 189.232,00	€ 189.232,00
Totale somme a disposizione		€ 1.091.800,00	€ 884.925,37
C) TOTALE INTERVENTO		€ 4.850.000,00	€ 3.702.786,15
Economie di gara		-	€ 1.147.213,85
D) TOTALE GENERALE		€ 4.850.000,00	€ 4.850.000,00

Ritenuto, pertanto:

- di prendere atto dell'esito positivo delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente procedura di gara e agli accertamenti antimafia in capo al concorrente RTI tra PAGIN srl e FRIMAT BAU G.M.B.H.;
- di prendere atto della relazione sulla verifica di conformità del progetto esecutivo trasmessa dal Responsabile unico del procedimento con la citata pec prot. n. 47064/2018;
- di procedere alla conseguente aggiudicazione definitiva per l'acquisizione della fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali di Norcia – centro commerciale e artigianale "LA GALLERIA" a favore dell'operatore economico a favore del RTI tra PAGIN srl, con sede legale a Campodarsego (PD), Via Frattina, 51, P. IVA 04750650287 e FRIMAT BAU G.M.B.H., con sede legale a Bolzano, Via Marie Curie, 17, P.IVA: 02929140214, che ha offerto il ribasso percentuale pari al **26,2000%** IVA e costi della sicurezza esclusi, dichiarando che i costi relativi alla manodopera sono pari a € 601.312,00 e che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € 32.000,00;
- di vincolare le obbligazioni negoziali con la sottoscrizione di un contratto di appalto mediante scrittura privata, procedendo senza attendere il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, al fine di semplificare la procedura di stipula e adeguarne la tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, in virtù di quanto previsto all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 394 del 19.09.2016;
- di comunicare i contenuti del presente atto:
 - a) al Responsabile unico del procedimento e al Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile per i successivi adempimenti di competenza;
 - b) all'operatore economico RTI tra PAGIN srl e FRIMAT BAU G.M.B.H. e agli altri operatori economici che hanno presentato offerta;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'aggiudicazione definitiva per l'acquisizione della fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali di Norcia – centro commerciale e artigianale "LA GALLERIA", a favore dell'operatore economico RTI tra PAGIN srl, con sede legale a Campodarsego (PD), Via Frattina, 51, P. IVA 04750650287 e FRIMAT BAU G.M.B.H., con sede legale a Bolzano, Via Marie Curie, 17, P.IVA: 02929140214, che ha offerto il ribasso percentuale pari al **26,2000%** IVA e costi della sicurezza esclusi, dichiarando che i costi relativi alla manodopera sono pari a € 601.312,00 e che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € 32.000,00;
3. di prendere atto che il quadro economico della fornitura – già approvato con la determinazione dirigenziale n. 14061 del 21.12.2017 in premessa richiamata – così come ridefinito in esito ai risultati di gara e fatto pervenire dal RUP con pec n. 47064 del 07.03.2018 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
		Pre gara	Post gara
A) Importo lavori			
a)	- Importo lavori pre gara	€ 3.758.200,00	€ 3.758.200,00
b)	- di cui costi della sicurezza	€ 169.119,00	€ 169.119,00
c)	- Importo lavori soggetti a ribasso (a - b)	€ 3.589.081,00	€ 3.589.081,00
d)	- Ribasso d'asta 26,200% (c * 26,2%)	-	€ 940.339,22
e)	- Importo lavori ribassati (c-d)	-	€ 2.648.741,78
	Totale importo lavori (c-d+b)	€ 3.758.200,00	€ 2.817.860,78
B) Somme a disposizione			
	- IVA al 22% sui lavori	€ 826.804,00	€ 619.929,37
	- Incentivo	€ 75.164,00	€ 75.164,00
	- Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00
	- Imprevisti e arrotondamenti	€ 189.232,00	€ 189.232,00
	Totale somme a disposizione	€ 1.091.800,00	€ 884.925,37
C) TOTALE INTERVENTO			
		€ 4.850.000,00	€ 3.702.786,15
	Economie di gara	€ -	€ 1.147.213,85
D) TOTALE GENERALE			
		€ 4.850.000,00	€ 4.850.000,00

4. di dare atto che gli oneri derivanti dalla fornitura di che trattasi trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e con l'ordinanza CDPC n. 388/2016 e seguenti integrazioni;
5. di vincolare le obbligazioni negoziali con la stipula di un contratto di appalto, in conformità allo schema allegato alla determinazione dirigenziale n. 14061 del 21.12.2017 da stipulare mediante scrittura privata, in modalità elettronica, procedendo senza attendere il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, al fine di semplificare la procedura di stipula e adeguarne la tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, in virtù di quanto previsto all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 394/2016;
6. di dare atto che l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 da parte dell'operatore economico aggiudicatario sarà effettuato secondo le modalità dettagliate all'interno dello schema di contratto già approvato con determinazione n. 14061 del 21.12.2017;
7. di dare atto che le operazioni relative alla gestione del predetto contratto saranno effettuate, per quanto di competenza, dal Responsabile unico del procedimento nominato per la realizzazione del predetto intervento nonché da parte del Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile;
8. di comunicare i contenuti del presente atto:
 - a) al Responsabile unico del procedimento e al Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile per i successivi adempimenti di competenza;
 - b) all'operatore economico RTI tra PAGIN srl e FRIMAT BAU G.M.B.H.;
 - c) agli altri operatori economici che hanno presentato offerta;
9. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" previsti dall'art. 29, commi 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
10. di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente efficace.

Perugia li 07/03/2018

L'Istruttore
Simona Benedetti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 07/03/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Ilenia Filippetti
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 07/03/2018

Il Dirigente
Avv. Maria Balsamo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2