



## Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI  
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO**

**Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 14314 DEL 27/12/2017**

**OGGETTO:** Sisma 2016. Affidamento della fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali di Norcia – centro commerciale e artigianale “LA GALLERIA” a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 dell’O.C.D.P.C. del 19 settembre 2016 n. 394 e dell’articolo 3 dell’O.C.D.P.C. del 15 novembre 2016, n. 408. C.U.P. I55C17000330007. C.I.G. 732768876D. Indizione della procedura. Approvazione dello schema di lettera di invito e della documentazione complementare.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Visto** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

**Vista** L.R. 28/12/2016, n. 17 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019”;

**Vista** la legge regionale 28 luglio 2017, n. 11 recante “Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;

**Vista** la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 867 recante: “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 assestato, di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii”;

**Vista** la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 868 recante “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 assestato, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**Vista** la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;

**Vista** la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23/12/2009 con cui sono state adottate dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 (Decreto anticrisi 2009);

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016;

**Visto** il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;

**Vista** la delibera del consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 di proroga dello stato di emergenza al 18 agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**Visto** l’art. 16-*sexies* della legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza per la situazione conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia, fino al 28 febbraio 2018;

**Vista** l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento

sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» e le successive Ordinanze afferenti gli eventi sismici di che trattasi;

**Viste** in particolare per la procedura di che trattasi le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016, 394/2016, 408/2016, 414/2016;

**Rilevato** che l'ordinanza n. 408 del 16 novembre 2016 del CDPC all'articolo 3 contiene disposizioni per le soluzioni alternative realizzate con strutture modulari per tutte quelle attività economiche danneggiate ed in particolare dispone che *“le Regioni provvedono d'intesa con i comuni ed in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e d'impresa alla ricognizione e qualificazione dei relativi fabbisogni nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private, oltre al contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive”*.

**Vista** l'Ordinanza 14 Dicembre 2016 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 9 che ha ulteriormente disciplinato la delocalizzazione delle attività economiche prevedendo, oltre alla delocalizzazione eseguita direttamente dalle Regioni, anche altre soluzioni poste in essere dai titolari delle attività economiche;

**Rilevato** che il comma 4 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016 del C.D.P.C. dispone che il fabbisogno finanziario discendente dall'espletamento delle iniziative per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;

**Vista** la nota del 3 aprile 2017 protocollo regionale n. 75014 inviata al Capo del Dipartimento della protezione civile con la quale viene trasmessa la relazione del 31 marzo 2017 con la quantificazione complessiva del fabbisogno finanziario stimato dalla Regione Umbria per le delocalizzazioni attività economiche in € 12.065.126,09;

**Acquista** la preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile del fabbisogno finanziario regionale con nota del 6 aprile 2017, acquisita al protocollo regionale il 7 aprile 2017 con il n. 79556;

**Dato atto** che:

- con la determinazione direttoriale n. 9690 del 25/09/2017 si è proceduto alla nomina del R.U.P. nella persona dell'Ing. Angelo Franceschetti, dipendente del servizio regionale U.O.T. Ricostruzione per la fornitura di struttura modulare temporanea atta a consentire la delocalizzazione delle attività produttive con particolare riferimento alle attività commerciali di Norcia presso la “Galleria”;
- con determinazione direttoriale n. 10431 del 11/10/2017 si è proceduto alla nomina del Gruppo di Lavoro in supporto al RUP medesimo sia in relazione ai lavori per le opere di urbanizzazione che in relazione alla procedura di acquisizione della struttura modulare prefabbricata;

**Preso atto** che i lavori di urbanizzazione e sistemazione necessaria dell'area, propedeutici all'installazione della struttura modulare temporanea di che trattasi sono stati affidati con determinazione dirigenziale del Servizio Provveditorato gare e contratti e gestione partecipate n. 11608 del 8/11/2017 a seguito predisposizione progetto esecutivo da parte del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile della Regione Umbria e che in data 25/10/2017 è stato dato avvio d'urgenza ai lavori di urbanizzazione medesimi;

**Richiamata** l'ordinanza 14 Dicembre 2016 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 9 e in particolare, l'art. 1 comma 2 lett. c) e l'art. 2 comma 3 che stabilisce un rinvio alle disposizioni dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016.

**Richiamato** il comma 4 dell'art. 5 dell'Ordinanza del C.D.P.C. n. 394/2016 che consente, fra l'altro, il ricorso a procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.lgs 50/2016.

**Ravvisata** l'estrema urgenza di provvedere all'acquisizione delle strutture modulari di che

trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016, che stabilisce la possibilità di ricorso alla procedura negoziata di che trattasi *“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”*.

**Ritenuto** di provvedere, fra le altre, all'acquisizione della fornitura in acquisto di una struttura modulare atta ad ospitare i commercianti e gli artigiani e le attività produttive del centro storico di Norcia e zone limitrofe;

**Dato atto** che sono stati acquisiti per l'affidamento della fornitura in locazione di cui all'oggetto il CUP e CIG come segue:

- C.U.P. I55C17000330007;
- C.I.G. 732768876D;

**Richiamato** il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 26 Ottobre 2016, tra Autorità Nazionale Anticorruzione, Dipartimento di Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per il monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma del 24/08/2016;

**Vista** la nota prot. DIP/TERAG16/0068957 acquisita al prot. reg.le n. 255975/2016, con la quale il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indirizzi alle Regioni colpite dal Sisma in merito agli atti da sottoporre a verifica preventiva in attuazione del protocollo d'intesa citato;

**Preso atto** che con nota del prot. n. 83424 del 12/04/2017 è stata inviata la documentazione all'ANAC ai fini della vigilanza collaborativa;

**Vista** nota prot n. 62484 del 04/05/2017 acquisita al protocollo regionale n. 98143 del 04/05/2017 con la quale l'ANAC, a fronte dell'attivazione del procedimento verifica preventiva, previsto all'art.4 del predetto protocollo, ha formulato delle osservazioni in relazione ad atti di gara in oggetto;

**Dato atto** che, nella predisposizione della documentazione della gara di cui in oggetto, sono state seguite le indicazioni fornite da ANAC con la nota sopra citata;

**Atteso che** al fine di adeguare la tempistica della procedura emergenziale con il contesto emergenziale ci si avvarrà delle deroghe previste dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli art. 32, 35, 36, 70, del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente;

**Dato atto** che:

- Con determinazione dirigenziale n. 10581 del 16.10.2017 è stato approvato l'avviso pubblico ex art. 216, comma 9, del D.Lgs. n 50/2016 per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali di Norcia – centro commerciale e artigianale “LA GALLERIA”;
- Con pec riservata prot. n. 233966 del 06.11.2017 sono state trasmesse le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine prefissato, al Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile, ai fini della verifica delle dichiarazioni circa il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti.
- In data del 07.11.2017 il Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile, ha provveduto alla verifica delle manifestazioni di interesse fatte pervenire per la procedura di cui in oggetto, provvedendo anche alla verbalizzazione

- delle operazioni svolte;
- In esito alle attività svolte, in particolare, ai fini della verifica della completezza e della correttezza della documentazione allegata alle manifestazioni di interesse con riferimento ai contenuti dell'avviso pubblicato, il predetto il Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile ha disposto l'esclusione dei seguenti operatori economici dalle successive fasi della procedura:
    - Tomasino Metalzinco srl
    - Modulcasa Line Spa.
  - In data 21.11.2017, l'elenco degli operatori economici esclusi è stato pubblicato all'interno del profilo del committente della Regione Umbria, consultabile accedendo alla Sezione Gare e appalti – Profilo del committente - [Avvisi e Bandi di gara e documentazione complementare – ammissioni ed esclusioni](#) e nella pagina “Servizio Contratti Pubblici” dell'omonimo sito gestito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Dato atto** che:

- con determinazione dirigenziale del dirigente Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile n. 14061 del 21.12.2017 è stato stabilito:
  1. di procedere all'acquisizione della fornitura, mediante acquisto di una struttura modulare e prefabbricata temporanea per la delocalizzazione di attività economico e produttive preesistenti con particolare riferimento alle attività commerciali, artigianali e produttive nel centro storico di Norcia e zone limitrofe per un fabbisogno complessivo di 23 spazi interni per metri quadri 2965 oltre la superficie delle aree esterne per metri quadri 286;
  2. di procedere all'acquisizione della fornitura in acquisto della struttura modulare di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi di cui all'art. 63 comma 2 lett. C del D.Lgs. 50/2016, a cui saranno invitate le imprese ammesse a seguito dell'avviso esplorativo di cui alla determinazione dirigenziale n. 10581 del 16.10.2017;
  3. di prevedere che le imprese invitate, al fine di assicurare l'idoneità e la capacità ad effettuare l'installazione della struttura oggetto della presente procedura, devono possedere i seguenti requisiti di partecipazione:
    - essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, ovvero di avere realizzato nell'ultimo triennio (2016, 2015 e 2014) un fatturato annuo pari o superiore a 0,5 volte il valore stimato della fornitura;
    - essere in possesso di adeguata capacità tecnico-professionale, ovvero aver svolto tre forniture nei tre anni precedenti (2016, 2015 e 2014) affini per tipologia a quella oggetto della presente procedura;
  4. di approvare la seguente documentazione tecnica, parte integrante e sostanziale, predisposta dal Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile regionale e sottoscritta dal dirigente Arch. Alfiero Moretti per la procedura di affidamento di che trattasi:
    - A) Relazione Tecnica
    - B) Disciplinare tecnico
    - C) Elaborati tecnici costituiti da:
      - TAV\_01 PLANIMETRIA DI PROGETTO - Planimetria Stato di fatto 1:1000 - Planimetria Stato di Progetto 1:1000 - Planimetria dell'intervento 1:200;
      - TAV\_02 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Divisioni Interne;

- TAV\_03 PROSPETTI SEZIONI STATO DI PROGETTO;
- TAV\_04 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Pianta Copertura e Posizione Lucernai;
- TAV\_05 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Illuminazione Esterna;
- TAV\_06 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Controsoffittature;
- TAV\_07 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Schemi Impianti Meccanici e di Areazione;
- TAV\_08 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Schemi Impianti Elettrici;
- TAV\_09 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Schemi Impianti di Riscaldamento;
- TAV\_10 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Prevenzione Incendi Rete Esterna;
- TAV\_11 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Prevenzione Incendi Rete Interna;
- TAV\_12 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Linee Vita.

D) Relazione Geologica;

E) Schema di Contratto;

F) Relazione VINCA e Nulla Osta Ente Parco Monti Sibillini

5. di approvare il seguente quadro economico dell'intervento:

<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>	<b>€ 3.758.200,00</b>
	<i>di cui oneri della sicurezza</i>	<i>€ 169.119,00</i>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione:</b>	
	- IVA 22% sui lavori	€ 826.804,00
	- incentivo quota R.U.P.	€ 75.164,00
	- contributo ANAC	€ 600,00
	- imprevisti e arrotondamenti	€ 189.232,00
	<b>Totale somme a</b>	
<b>B</b>	<b>disposizione</b>	<b>€ 1.091.800,00</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 4.850.000,00</b>

6. di stabilire che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della deroga di cui all'art. 5 dell'O.c.d.p.c. n. 394/2016;
7. di stabilire che al fine di adeguare la tempistica della procedura emergenziale con il contesto emergenziale ci si avvarrà delle deroghe previste dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli art. 32, 35, 36, 70, del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente;

8. di dare atto che gli oneri derivanti dalla fornitura di che trattasi trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e con l'ordinanza CDPC n. 388/2016 e seguenti;
9. di trasmettere il predetto atto, completo degli elaborati, al Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti della Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali per l'espletamento della procedura di gara e l'aggiudicazione del servizio;
10. di dare atto che gli elaborati tecnici cartacei, approvati con il predetto atto e identificati alle lett. C, D, F del precedente punto 4, per complessità, volume e quantità, restano depositati presso il Responsabile Unico del Procedimento;

**Considerato che:**

- in ordine all'incarico conferito, è stata attivata dalla Sezione Provveditorato di questo Servizio un'istruttoria finalizzata all'indizione della gara ed all'elaborazione della relativa lettera di invito e della modulistica per la partecipazione alla gara;
- è stato predisposto lo schema di lettera di invito e la modulistica complementare per consentire la partecipazione alla gara, documenti tutti allegati alla presente determinazione quali sue parti integranti e sostanziali;
- ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell'ANAC, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità i seguenti soggetti:
  - le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;
  - gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente nell'entità e con le modalità previste nella deliberazione stessa;
- nel caso di specie l'importo della contribuzione che i soggetti di cui trattasi sono tenuti a versare è, rispettivamente:
  - per la Regione Umbria: € 600,00, pena l'attivazione della procedura di riscossione coattiva ai sensi della Deliberazione sopra richiamata, che trova copertura finanziaria ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza n. 394/2016 a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e successiva estensione del 31 ottobre 2016, gestite tramite la Contabilità speciale n. 6020 intestata a Pres. Regione Umbria – O.388-16 aperta presso la Banca d'Italia, sezione di Perugia;
  - per gli operatori economici che intendono partecipare alla predetta gara: € 140,00, quale condizione di ammissibilità alla procedura di scelta del contraente;

**Ritenuto:**

- di procedere all'affidamento del contratto per la fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali di Norcia – centro commerciale e artigianale "LA GALLERIA", per un importo complessivo di euro 3.758.200,00, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 169.119,00, oltre IVA;

- che la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 63, commi 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione dell'art. 5 della OCDPC n. 394/2016, con la modalità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previa trasmissione di lettera di invito, tramite PEC, agli operatori economici che la cui candidatura è stata ammessa in risposta all'avviso come sopra meglio indicato;
- che l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi della deroga di cui all'art. 5 dell'OCDPC n. 394/2016;

**Visti** lo schema di lettera di invito e la modulistica per la partecipazione alla gara predisposti dalla Sezione Provveditorato di questo Servizio, nel rispetto delle osservazioni formulate da ANAC in relazione ad atti di gara adottati per fattispecie analoghe;

**Visto** lo schema di contratto allegato alla citata D.D. n. 14061 del 21.12.2017;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente

### D E T E R M I N A

1. di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per all'affidamento del contratto per la fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive e commerciali di Norcia – centro commerciale e artigianale "LA GALLERIA", per un importo complessivo di euro 3.758.200,00, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 169.119,00, oltre IVA;
2. di stabilire che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della deroga di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 394/2016;
3. di stabilire che al fine di adeguare la tempistica della procedura emergenziale con il contesto emergenziale ci si avvarrà delle deroghe previste dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli art. 32, 35, 36, 70, del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente;
4. di prendere atto che gli oneri derivanti dalla fornitura di che trattasi trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e con l'ordinanza CDPC n. 388/2016 e seguenti;
5. di approvare lo schema di lettera di invito (**Allegato 1**), e la seguente documentazione complementare alla predetta lettera:
  - Dichiarazione ..... (**Allegato "A"**);
  - Dichiarazione relativa a misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio (**Allegato "B"**);
  - Dichiarazione relativa alla eventuale partecipazione in RTI con altri operatori economici (**Allegato "C"**);
  - Offerta economica (**Allegato "D"**).
6. di invitare alla procedura negoziata i n. 17 operatori economici ammessi all'esito della pubblicazione dell'avviso approvato con D.D. n. 10581/2017, i cui nominativi sono elencati all'interno del documento anch'esso allegato al presente provvedimento, contraddistinto e

protetto come “**allegato riservato**” ai fini del rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b) e comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;

7. di prendere atto che ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’ANAC, questa amministrazione è tenuta a versare, entro il quadrimestre successivo al perfezionamento del CIG relativo alla gara della quale si tratta, un contributo a favore dell’Autorità stessa per un importo pari ad euro 600,00 e che tale spesa – la cui assunzione sarà oggetto di apposito provvedimento da parte del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile, successivamente all’emissione dell’apposito MAV da parte della citata Autorità – trova copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 15 dell’ordinanza n. 394/2016, a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e successiva estensione del 31 ottobre 2016, gestite tramite la Contabilità speciale n. 6020 intestata a Pres. Regione Umbria – O.388-16 aperta presso la Banca d’Italia, sezione di Perugia;
8. di dare atto che il ruolo di presidente di gara per la presente procedura sarà svolto dal Dirigente del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, Ing. Sandro Costantini;
9. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” previsti dall’art. 29, commi 1 e 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, nel rispetto di quanto disposto all’art. 53, comma 2, lett. b) e comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
10. di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente efficace.

Perugia lì 27/12/2017

L'Istruttore  
- Ilenia Filippetti  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 27/12/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
- Ilenia Filippetti  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 27/12/2017

Il Dirigente  
Avv. Maria Balsamo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2