



## Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI  
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO**

**Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 4937 DEL 17/05/2018**

**OGGETTO:** Sisma Italia centrale 24 agosto 2016 e successivi. Fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia ai sensi delle OO.C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016. C.U.P. I51E18000000007 - C.I.G. 738953445D. Aggiudicazione definitiva.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";  
**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;  
**Visto** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;  
**Vista** L.R. 28/12/2017, n. 19 "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020";  
**Vista** DGR 1554 del 28/12/2017: "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.";  
**Vista** DGR 1555 del 28/12/2017: "Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.";

**Vista** la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;

**Vista** la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109, che ha attivato la contabilità analitica ex artt. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016;

**Visto** il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

**Vista** la delibera del consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 di proroga dello stato di emergenza al 18 agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**Visto** l’art. 16-*sexies* della legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza per la situazione conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia, fino al 28 febbraio 2018;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 di proroga dello stato di emergenza fino al 28 agosto 2018;

**Vista** l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» e le successive Ordinanze afferenti gli eventi sismici di che trattasi;

**Viste**, in particolare, in relazione alla procedura di che trattasi, le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, n. 408/2016 e n. 414/2016;

**Rilevato** che l’ordinanza n. 408 del 16 novembre 2016 del CDPC, all’articolo 3, contiene disposizioni per le soluzioni alternative realizzate con strutture modulari per tutte quelle attività economiche danneggiate ed, in particolare, dispone che “*le Regioni provvedono d’intesa con i comuni ed in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e d’impresa alla ricognizione e qualificazione dei relativi fabbisogni nonché*

*all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private, oltre al contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive”;*

**Vista** l’Ordinanza n. 9 del 14 Dicembre 2016 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, che ha ulteriormente disciplinato la delocalizzazione delle attività economiche, prevedendo, oltre alla delocalizzazione eseguita direttamente dalle Regioni, anche altre soluzioni poste in essere dai titolari delle attività economiche;

**Rilevato** che il comma 4 dell’articolo 3 dell’ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016 del C.D.P.C. dispone che il fabbisogno finanziario discendente dall’espletamento delle iniziative per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;

**Vista** la nota del 3 aprile 2017 protocollo regionale n. 75014 inviata al Capo del Dipartimento della protezione civile con la quale è stata trasmessa la relazione del 31 marzo 2017 con la quantificazione complessiva del fabbisogno finanziario, stimato dalla Regione Umbria, per le delocalizzazioni attività economiche, in € 12.065.126,09;

**Acquista** la preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile del fabbisogno finanziario regionale con nota del 6 aprile 2017, acquisita al protocollo regionale il 7 aprile 2017 con il n. 79556;

**Dato atto** che con la determinazione direttoriale n. 2761 del 23 marzo 2017 si è proceduto alla nomina del R.U.P. nella persona dell’Ing. Luca Bartoletti - dipendente del Servizio Geologico e valorizzazione delle acque pubbliche - per la fornitura di strutture temporanee prefabbricate atte a consentire la delocalizzazione dei ristoranti per Castelluccio di Norcia;

**Richiamata** l’ordinanza n. 9 del 14 Dicembre 2016 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione e visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. c) e l’art. 2, comma 3, che stabilisce tra l’altro che “ *...le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all’espletamento dei predetti interventi ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all’articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016”;*

**Vista** l’ordinanza n. 408 del 16 novembre 2016 del CDPC che, all’articolo 3, contiene disposizioni per le soluzioni alternative realizzate con strutture modulari per tutte le attività economiche danneggiate dal sisma 2016;

**Ravvisata** l’estrema urgenza di provvedere all’acquisizione delle strutture modulari di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, che stabilisce la possibilità di ricorso alla procedura negoziata di che trattasi “*nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”;*

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 1618 del 19 febbraio 2018, all’interno della quale:

- è stato evidenziato che:
  - o nell’ambito degli interventi per la delocalizzazione dei ristoranti di Castelluccio di Norcia, è stato predisposto dal Servizio Protezione Civile Regionale un

progetto per la “fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia” ai sensi delle O.C.D.P.C. n. 388/2016 e n. 408/2016;

- il progetto del quale si tratta si compone di una serie di elaborati, ivi meglio dettagliati e descritti;
- è stato predisposto lo schema di contratto relativo alla fornitura delle strutture modulari prefabbricate, nel quale sono state riportate le condizioni della fornitura oggetto della procedura della quale si tratta;
- tale progetto nasce dall’esigenza di delocalizzare oltre i ristoranti esistenti anche il solo spazio ristorativo all’interno di strutture ricettive: alberghi, agriturismi ecc., a cui si aggiunge un pubblico esercizio (bar), tutti presenti e funzionanti nella frazione di Castelluccio di Norcia al momento del sisma;
- l’intervento, che vede la Regione Umbria, Servizio Protezione Civile, in qualità di soggetto attuatore, prevede la realizzazione di un complesso di tre strutture prefabbricate mono piano fuori terra con tutte le caratteristiche necessarie per l’esercizio della ristorazione;
- il numero delle attività che si intende ospitare nelle strutture modulari prefabbricate risulta essere il seguente: n. 10 attività che si sviluppano su tre corpi di fabbrica distinti per una superficie complessiva di mq. 1.581,92;
- l’area individuata è quella già prevista dal PUA (Piano Urbanistico Attuativo) approvato con delibera del Consiglio Comunale di Norcia (DCC n.6 del 29.04.2016), acquisito il Nulla Osta dell’Ente Parco (n.13 del 10.02.2016), che deve essere riqualificata per valorizzare l’ambiente ed il territorio circostante a Castelluccio e definita ed espressamente identificata come *“Aree libere nella zona della Porta Orientale di Castelluccio utilizzabili per insediamenti provvisori per l’emergenza”*;
- il sito ricade nel comune di Norcia Loc. Castelluccio, lungo il lato Ovest della strada SP477, ed è identificato ai mappali n. 884, 886, 887, 888, 889, 951, 952, 955 e 956 del fg. 48 N.C.T.R., su un’area complessiva di circa metri quadri 11.504;
- numero totale delle attività da realizzare sono n.8 ristoranti, n.1 bar e n.1 Pro-Delta a Castelluccio di Norcia;
- il costo totale della fornitura posto a base di gara, che comprende sia l’acquisto che il montaggio ed è comprensivo di tutti gli oneri, è pari a € 1.977.400,00 (al netto dell’IVA al 22%), compresi oneri della sicurezza nella percentuale del 4,5% per un importo di € 88.983,00;

**Dato atto** che sono stati acquisiti per l’affidamento della fornitura delle strutture modulari prefabbricate di cui all’oggetto, i codici CUP e CIG come segue:

- C.U.P. I51E18000000007;
- C.I.G. 738953445D;

**Richiamato** il protocollo d’intesa, sottoscritto in data 26 Ottobre 2016, tra Autorità Nazionale Anticorruzione, Dipartimento di Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per il monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma del 24/08/2016;

**Vista** la nota prot. DIP/TERAG16/0068957 acquisita al prot. reg.le n. 255975/2016, con la quale il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indirizzi alle Regioni colpite dal Sisma in merito agli atti da sottoporre a verifica preventiva in attuazione del protocollo d’intesa

citato;

**Preso atto** che, relativamente ad una procedura analoga:

- con nota prot. n. 83424 del 12/04/2017 è stata inviata all'ANAC la documentazione di gara relativa ad altra procedura, ai fini della vigilanza collaborativa;
- la medesima Autorità ha espresso, nel merito, le proprie valutazioni con nota prot. 62484 del 04/05/2017, delle quali si è tenuto conto ai fini della redazione della documentazione di gara descritta in oggetto;

**Atteso che**, al fine di adeguare la tempistica della procedura con il contesto emergenziale, ci si avvarrà delle deroghe previste dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli artt. 32, 35, 36, 70 del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente;

**Dato atto** altresì che gli oneri derivanti dalla fornitura trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e con l'ordinanza CDPC n. 388/2016 e seguenti;

**Vista** la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03.09.2016, con la quale sono state definite le tipologie di spese ammissibili relativamente agli interventi di emergenza previsti dall'ordinanza sopra citata n. 388/2016;

**Vista** la nota del Dipartimento della Protezione Civile DIP/TERAG16/0064447 del 23.11.2016 relativa alle "Ulteriori tipologie di spese ammissibili";

**Vista** la nota del Dipartimento della Protezione Civile DIP/TERAG16/0010494 del 10.02.2017 relativa alle procedure di rendicontazione e di rimborso delle spese sostenute e visto, in particolare, il relativo allegato n. 3 che prevede, alla voce n. 16, la rendicontazione – e, pertanto, l'oggettiva ammissibilità – delle spese relative alle "*strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive*";

**Vista** la nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 13.10.2017, acquisita al protocollo regionale con il n. 217849 del 13.10.2017, con la quale l'Autorità ha predisposto il modello di dichiarazione, allegato alla nota stessa, che nel contesto della vigilanza collaborativa chiede ordinariamente alle stazioni appaltanti di far sottoscrivere all'aggiudicatario nella persona dei soggetti ivi indicati (imprenditori; componenti della compagine sociale; dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del contratto);

**Dato atto** che:

- Con determinazione dirigenziale n. 10581 del 16.10.2017 è stato approvato l'avviso pubblico, ex art. 216, comma 9, del d.lgs. n 50/2016, per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia;
- Con pec riservata prot. n. 233964 del 06.11.2017 sono state trasmesse al Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine prefissato, ai fini della verifica delle dichiarazioni circa il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti;
- In data del 07.11.2017 il Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile ha provveduto alla verifica delle manifestazioni di interesse fatte pervenire per la procedura di cui in oggetto, provvedendo anche alla verbalizzazione delle operazioni svolte;
- In esito alle attività svolte, in particolare, ai fini della verifica della completezza e della correttezza della documentazione allegata alle manifestazioni di interesse con riferimento ai contenuti dell'avviso pubblicato, il predetto il Dirigente del Servizio

Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile ha disposto l'esclusione dei seguenti operatori economici dalle successive fasi della procedura:

- Tomasino Metalzinco srl;
- Modulcasa Line Spa.

- In data 21.11.2017, l'elenco degli operatori economici esclusi è stato pubblicato all'interno del profilo del committente della Regione Umbria, consultabile accedendo alla Sezione Gare e appalti – Profilo del committente - [Avvisi e Bandi di gara e documentazione complementare – ammissioni ed esclusioni](#) e nella pagina "Servizio Contratti Pubblici" dell'omonimo sito gestito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Vista** la nota pec. Protocollo n.: 0038999-2018 - E-del:26/02/2018, con la quale l'operatore economico PAGIN SRL ha comunicato la propria rinuncia formale a partecipare alla procedura negoziata in oggetto;

**Dato atto** che:

- con la già richiamata determinazione dirigenziale del dirigente Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile n. 1618 del 19.02.2018 è stato stabilito:
  1. di procedere all'acquisizione della fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia ai sensi delle O.C.D.P.C. n. 388/2016 e n. 408/2016 mediante la realizzazione di un complesso di tre strutture prefabbricate mono piano fuori terra con tutte le caratteristiche necessarie per l'esercizio della ristorazione per un totale di circa 1.581,92 mq coperti;
  2. di procedere all'acquisizione della fornitura in acquisto della struttura modulare di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi di cui all'art. 63, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 50/2016, al quale saranno invitate le imprese ammesse a seguito dell'avviso esplorativo di cui alla determinazione dirigenziale n. 10581 del 16.10.2017;
  3. di prevedere che le imprese invitate, al fine di assicurare l'idoneità e la capacità ad effettuare l'installazione della struttura oggetto della presente procedura, devono possedere i seguenti requisiti di partecipazione:
    - a. essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, ovvero di avere realizzato nell'ultimo triennio (2016, 2015 e 2014) un fatturato annuo pari o superiore a 0,5 volte il valore stimato della fornitura;
    - b. essere in possesso di adeguata capacità tecnico-professionale, ovvero aver svolto tre forniture nei tre anni precedenti (2016, 2015 e 2014) affini per tipologia a quella oggetto della presente procedura;
  4. di approvare la seguente documentazione tecnica predisposta dal Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile regionale e sottoscritta dal dirigente Arch. Alfiero Moretti e dal Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate per la procedura di affidamento della fornitura di che trattasi:
    - A) Relazione Tecnica
    - B) Disciplinare tecnico
    - C) Elaborati tecnici costituiti da:

- TAV\_01 PLANIMETRIA GENERALE;
- TAV\_02 PIANTE FUNZIONALI – Livello 1 – Quota 1350,50m (-5,50 m);
- TAV\_03 PIANTE FUNZIONALI – Livello 2 – Quota 1347,00m (-9,00 m);
- TAV\_04 PIANTE LIVELLI 1 E 2 – Sezioni Trasversali;
- TAV\_05 Sezioni Pianta Tipo e Particolari Costruttivi;
- TAV\_06 SCHEMA FUNZIONALE – Produzione Fluidi Primari la climatizzazione, Rinnovo Aria e ACS;
- TAV\_07 SCHEMA FUNZIONALE – Produzione Fluidi Primari la climatizzazione, Rinnovo Aria e ACS;
- TAV\_08 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Climatizzazione e Ricambio d’Aria;
- TAV\_09 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Adduzione GAS;
- TAV\_10 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Impianto Idrico;
- TAV\_11 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Prevenzione incendi
- TAV\_12 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Impianti Elettrici
- TAV\_13 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Impianti Elettrici

D) Relazione Geologica;

E) Schema di Contratto;

F) Allegate: Relazione VINCA, Nulla Osta Ente Parco Monti Sibillini e parere del MIBACT

5. di approvare il seguente quadro economico della fornitura delle strutture prefabbricate temporanee:

<b><u>QUADRO ECONOMICO di progetto</u></b>	
<b>A Lavori</b>	
A1 Importo fornitura soggetto a ribasso	€ 1.888.417,00
A2 Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 88.983,00
<b>Somma A1 + A2</b>	<b>€ 1.977.400,00</b>
<b>B Somme a disposizione</b>	
B1 IVA al 22% sui lavori	€ 435.028,00
B2 Imprevisti (5 %)	€ 98.870,00
B3 Spese per autorità di vigilanza	€ 600,00
B4 Incentivo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 41.525,40
B6 Prove su materiali e di laboratorio	€ 16.000,00
<b>Somma B</b>	<b>€ 592.023,40</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)</b>	<b>€ 2.569.423,40</b>

6. di stabilire che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto all’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi, a tali fini, della deroga di cui all’art. 5 dell’O.c.d.p.c. n. 394/2016;

7. di stabilire che, al fine di adeguare la tempistica della procedura con il contesto emergenziale ci si avvarrà delle deroghe previste dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli artt. 32, 35, 36, 70, del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente;
8. di dare atto che gli oneri derivanti dalla fornitura di che trattasi trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e con l'ordinanza CDPC n. 388/2016 e seguenti;
9. di trasmettere il predetto atto, completo degli elaborati, al Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate per l'espletamento della procedura di gara e l'aggiudicazione;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 1842 del 26.02.2018 adottata dal Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate, con la quale è stato stabilito, fra quant'altro:

1. di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del contratto per la fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia, per un importo complessivo a base di gara pari a euro 1.977.400,00, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 88.983,00, oltre IVA;
2. di stabilire che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della deroga di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 394/2016;
3. di stabilire che al fine di adeguare la tempistica della procedura emergenziale con il contesto emergenziale ci si avvarrà delle deroghe previste dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli art. 32, 35, 36, 70, del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente;
4. di prendere atto che gli oneri derivanti dalla fornitura di che trattasi trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e con l'ordinanza CDPC n. 388/2016 e seguenti;
5. di approvare lo schema di lettera di invito (ivi allegato), e la seguente documentazione complementare alla predetta lettera:
  - Dichiarazione di partecipazione;
  - Dichiarazione relativa a misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio;
  - Dichiarazione relativa alla eventuale partecipazione in RTI con altri operatori economici;
  - Offerta economica;
6. di invitare alla procedura negoziata gli operatori economici ammessi all'esito della pubblicazione dell'avviso approvato con D.D. n. 10581/2017 ed all'esito delle rinunce formalmente comunicate, i cui nominativi sono stati elencati all'interno del documento anch'esso allegato al predetto provvedimento, contraddistinto e protetto come "allegato riservato" ai fini del rispetto dell'art. 53, comma 2, lett. b) e comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;



7. di dare atto che il ruolo di presidente di gara per la presente procedura è svolto dal Dirigente del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, Ing. Sandro Costantini;

**Viste** le lettere invito trasmesse con note prot. nn: 39317, 39325, 39331, 39333, 39344, 39352, 39359, 39367, 39371, 39377, 39393, 39402, 39404, 39421, 39426, 39430, 39433 e 39446 del 26/02/2018, con le quali sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata in argomento entro le ore 12,00 del 07/03/2018, con apertura in seduta pubblica fissata per il giorno 07/03/2018 alle ore 15,00 presso la sede della regionale di Via M. Angeloni, 61 in Perugia, i seguenti soggetti:

- ✓ OMC GRAGLIA srl, Sede legale a Cervere (CN), Via Bra, 18, P.IVA 03128170044 – Indirizzo pec: [omcgraglia@legalmail.it](mailto:omcgraglia@legalmail.it);
- ✓ MCI srl, Sede legale a Perugia, Via Migliorati, 34, P. IVA 01990420547 – Indirizzo pec: [mcisrl@pec.sedevirtuale.it](mailto:mcisrl@pec.sedevirtuale.it);
- ✓ New House spa, Sede legale a Medesano (PR), Via Dordone, 41, P. IVA 00461550345 – Indirizzo pec: [postacert@pec.newhouse.it](mailto:postacert@pec.newhouse.it);
- ✓ Extend srl, Sede legale a Cittadella (PD), Via delle Sorgenti, 1, P. IVA 02555460282 – Indirizzo pec: [extend@pec.gruppotosetto.it](mailto:extend@pec.gruppotosetto.it)
- ✓ ISPA srl, Sede legale a Pietrelcina (BN), S.S. 212 km 9+400, P. IVA 00172390627 – Indirizzo pec: [ispastrutture@legalmail.it](mailto:ispastrutture@legalmail.it);
- ✓ R.I. spa, Sede legale a Trepuzzi (LE), Via Surbo, 38, P. IVA 02042710752 – Indirizzo pec: [r.i.spa@legalmail.it](mailto:r.i.spa@legalmail.it);
- ✓ TIMOTEI OFFICINE MECCANICHE srl, Sede legale a Sant'Anatolia di Narco (PG), S.S. 209 Valnerina km 32+500, P. IVA 02800870541 – Indirizzo pec: [timotei@pec.it](mailto:timotei@pec.it);
- ✓ TRAVEX srl, Sede legale a Perugia, Via della Pallotta, 16/A, P. IVA 02305310548 – Indirizzo pec: [travex@pec.it](mailto:travex@pec.it);
- ✓ F.LLI BORGHESI snc, Sede legale a Cles (TN), Via del Campo sportivo, 16, P. IVA 00871540225 – Indirizzo pec: [f.lli.borgesi@ticertifica.it](mailto:f.lli.borgesi@ticertifica.it);
- ✓ ALBERTANI CORPORATES spa, Sede legale a Brescia, Via Corsica, 143, P. IVA 03536940178 – Indirizzo pec: [albertani@legalmail.it](mailto:albertani@legalmail.it);
- ✓ B.T.B. Elettroidraulica srl, Sede legale a Rubano (PD) Via Pacinotti, 26/28, P. IVA 00913040283 – Indirizzo pec: [btbsrl@pec.it](mailto:btbsrl@pec.it), in qualità di mandataria del costituendo RTI con IMPREFIS S.R.L., Sede legale a Roma (RM) Via Del Corso, 117, P. IVA 12671761000 - Indirizzo pec: [imprefis@pec.it](mailto:imprefis@pec.it);
- ✓ OFFICINE COS.MET. srl, Sede legale a Roma (RM) Via Po, 12, P. IVA 01820520565 – Indirizzo pec: [pec@pec.officinecosmet.it](mailto:pec@pec.officinecosmet.it);
- ✓ EDIL LEGNO srl, Sede legale a Francavilla In Sinni (PZ), C.da S.Elania, 20, P. IVA 01665420764 – Indirizzo pec: [edil-legno@legalmai.it](mailto:edil-legno@legalmai.it);
- ✓ AL.FIERE snc, Sede legale a Marene (CN), Via Marconi, 100, P. IVA 01116850049 – Indirizzo pec: [alfieresnc@legalmail.it](mailto:alfieresnc@legalmail.it), in qualità di mandataria del costituendo RTI con PREVE COSTRUZIONI spa, Sede legale a Roccavione (CN), Via Provinciale Boves, 12, P. IVA 00185120045 – Indirizzo pec: [prevecostruzioni@legalmai.it](mailto:prevecostruzioni@legalmai.it);
- ✓ COSTRUZIONI METALLICHE PREFABBRICATE INTERNATIONAL snc, Sede legale a Martinsicuro (TE), Via Roma, 336, P. IVA 02082890449 – Indirizzo pec: [4bsystem@pec.it](mailto:4bsystem@pec.it);
- ✓ CENTROLEGNO srl, Sede legale a Fano (PU), Via Toniolo, 23, P.IVA: 02306990413 - Indirizzo pec: [centrolegnosrl@legalmail.it](mailto:centrolegnosrl@legalmail.it);
- ✓ GROSSO srl, Sede legale a Meolo (VE), Via Ca' Corner Sud, 41, P. IVA 03650710274 – Indirizzo pec: [grosso@legalmail.it](mailto:grosso@legalmail.it);
- ✓ VILLAGA STRUTTURE srl, Sede legale a Villaga (VI), Via Dante, 2, P. IVA 04016520241 – Indirizzo pec: [villagastrutture srl@pec.it](mailto:villagastrutture srl@pec.it), in qualità di mandataria del costituendo RTI con HDL srl, Sede legale a Roma, Via degli Irlandesi, 9, P. IVA 14006021001 – Indirizzo pec: [hdl srl@legalmail.it](mailto:hdl srl@legalmail.it);

**Constatato** che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte prodotte dai seguenti operatori economici:

- Edil Legno srl (p. iva 01665420764), acquisita al protocollo regionale in data 06.03.2018 con il n.ro 45916;

- Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl (p. iva 02082890449), acquisita al protocollo regionale in data 06.03.2018 con il n.ro 45926;
- R.I. spa. (p. iva 02042710752), acquisita al protocollo regionale in data 07.03.2018, alle ore 14:23, con il n.ro 47416, pervenuta fuori termine e, pertanto, non ammessa alla gara;

**Atteso** che in data 07.03.2018, si è tenuta la seduta pubblica della gara indicata in oggetto, come risulta dal verbale n. 1139 redatto in pari data, dal quale risulta che il Presidente di gara:

- ha proceduto:
  - all'apertura dei plichi pervenuti, presentati dalle concorrenti ammesse alla gara;
  - all'apertura delle relative buste "A – documentazione amministrativa" e alla verifica della documentazione presentata dagli operatori economici, come indicato al punto "Modalità di presentazione dell'offerta e documenti a corredo della stessa" della lettera invito;
  - all'ammissione alle successive fasi di gara delle due concorrenti;
  - all'apertura delle buste "B – offerta economica" delle concorrenti ammessi;
- ha dichiarato:
  - che dalla graduatoria delle offerte presentate risulta avere presentato il ribasso più elevato l'operatore economico **Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl**, con sede legale a Martinsicuro (TE), Via Roma, 336, P. IVA 02082890449, che ha offerto il ribasso percentuale pari al 27,7300 % IVA e costi della sicurezza esclusi, dichiarando che i costi relativi alla manodopera sono pari a € 504.960,82 e che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € 41.000,29;
  - provvisoriamente aggiudicatario l'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl, che ha presentato il ribasso più elevato;
  - che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito delle verifiche dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente procedura di gara e agli accertamenti antimafia in capo al concorrente Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 2605 del 15.03.2018, con la quale è stato stabilito, tra quant'altro:

1. di prendere atto del verbale della seduta pubblica relativo alla procedura indicata in oggetto, distinto con il numero d'ordine 1139 del 07.03.2018, da valere quale parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento, dal quale risulta che:
  - a) è stata proposta l'aggiudicazione della fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia, a favore del dell'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl, con sede legale a Martinsicuro (TE), Via Roma, 336, P. IVA 02082890449, che ha offerto il ribasso percentuale pari al 27,7300 % IVA da applicare sull'importo posto a base di gara, come indicato all'interno del quadro economico riportato nelle premesse del presente provvedimento;
  - b) l'aggiudicazione è subordinata all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti in capo al suddetto concorrente;
2. di dare atto che l'aggiudicazione sarà disposta con determinazione dirigenziale del Dirigente di questo Servizio all'esito delle verifiche e dei controlli di cui al punto precedente;
3. di comunicare i contenuti del presente atto:
  - a) al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile per i successivi adempimenti di competenza;
  - b) all'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl per gli adempimenti previsti dal capitolato speciale di appalto;

**Vista** la dichiarazione dell'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl, prodotta ai fini della partecipazione alla gara e relativa al possesso dei requisiti speciali e di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

**Preso atto** che è stata richiesta e acquisita la documentazione volta a verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario;

**Dato atto**, in particolare, che:

- è stato verificato il possesso della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC n. INAIL\_11014647, che risulta essere regolare;
- per quanto attiene ai controlli antimafia, nella data 20.04.2018 è stata verificata, all'interno della B.D.N.A., l'iscrizione del predetto operatore economico all'interno delle "white list" della Prefettura di Teramo, da ritenere pertanto valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 52-bis della legge n. 190/2012 s.m.i.;
- il concorrente risultato aggiudicatario ha reso, ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione relativa a misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio;
- in relazione a tale dichiarazione sono stati acquisiti i necessari certificati relativi ai carichi pendenti, rilasciati dal Tribunale di Ascoli Piceno e trasmessi con pec prot.n. 59133 del 21.03.2018, dai quali non è emersa alcuna causa ostantiva all'aggiudicazione definitiva della gara;

**Visti** i documenti prodotti da parte dell'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl all'interno del sistema AVCPASS di ANAC per la comprova dei requisiti speciali, ed altresì trasmessi con pec prot. 59951 del 22.03.2018;

**Vista** la nota pec prot. n. 84833 del 24.04.2018 con la quale il responsabile unico del procedimento, Ing. Luca Bartoletti, ha comunicato – all'esito dell'attività istruttoria dallo stesso espletata, con corrispondenza debitamente conservata agli atti dell'ufficio del medesimo RUP – che gli elaborati tecnici trasmessi in data 09.04.2018 dalla ditta Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl corrispondono a quelli richiesti e che tale documentazione risulta essere, sul piano sostanziale, coerente con quanto richiesto in fase di gara;

**Atteso** che con la nota pec prot. n. 84833/2018 sopra richiamata il RUP, Ing. Luca Bartoletti, ha inoltre trasmesso:

- il prospetto relativo ai requisiti di partecipazione, all'interno del quale non è stata evidenziata alcuna causa ostantiva all'aggiudicazione definitiva della gara;
- il seguente quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di gara:

**QUADRO ECONOMICO**

<u>di Progetto</u>		<u>a seguito di ribasso d'asta</u>	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
A1	Importo fornitura soggetto a ribasso	€ 1.888.417,00	€ 1.364.758,97
A2	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 88.983,00	€ 88.983,00
<b>Somma A1 + A2</b>		<b>€ 1.977.400,00</b>	<b>€ 1.453.741,97</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	IVA al 22% sui lavori	€ 435.028,00	€ 319.823,23
B2	Imprevisti (5 %)	€ 98.870,00	€ 72.687,10
B3	Spese per autorità di vigilanza	€ 600,00	€ 600,00
B4	Incentivo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 41.525,40	€ 41.525,40
B6	Prove su materiali e di laboratorio	€ 16.000,00	€ 16.000,00
<b>Somma B</b>		<b>€ 592.023,40</b>	<b>€ 450.635,73</b>
B7	Economie a seguito di gara		€ 665.045,70

<b>IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)</b>	<b>€ 2.569.423,40</b>	<b>€ 2.569.423,40</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

**Dato atto** che:

- con pec Protocollo n.: 0087977-2018 - U-del:27/04/2018 lo schema del presente provvedimento è stato inviato all'Autorità Anticorruzione;
- con pec Protocollo n.: 0097976-2018 - E-del:11/05/2018, in relazione ad una procedura per la quale è stato seguito – ai fini delle relazioni con la medesima Autorità – un iter del tutto analogo a quello relativo alla gara descritta in oggetto, l'Anticorruzione ha comunicato che la procedura non risulta essere “direttamente oggetto di vigilanza collaborativa”;
- questo Servizio ha comunque sempre tenuto conto, ai fini della relazione dei provvedimenti di propria competenza nell'ambito delle procedure attivate a seguito del Sisma 2016, delle valutazioni a suo tempo espresse, per una procedura analoga, dalla medesima Autorità con nota prot. 62484 del 04/05/2017;

**Ritenuto**, pertanto:

- di prendere atto dell'esito positivo delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente procedura di gara e agli accertamenti antimafia in capo al concorrente Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl;
- di prendere atto della relazione sulla verifica di conformità della documentazione tecnica, trasmessa dal Responsabile unico del procedimento con la citata pec prot. n. 84833/2018;
- di dover procedere alla conseguente aggiudicazione definitiva per l'acquisizione della fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia a favore dell'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl, con sede legale a Martinsicuro (TE), Via Roma, 336, P. IVA 02082890449, che ha offerto il ribasso percentuale pari al **27,7300 %** IVA e costi della sicurezza esclusi, dichiarando che i costi relativi alla manodopera sono pari a € 504.960,82 e che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € 41.000,29;
- di vincolare le obbligazioni negoziali con la sottoscrizione di un contratto di appalto mediante scrittura privata, procedendo senza attendere il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016, al fine di semplificare la procedura di stipula e adeguarne la tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, in virtù di quanto previsto all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 394 del 19.09.2016;
- di comunicare i contenuti del presente atto:
  - a) al Responsabile unico del procedimento e al Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;
  - b) all'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl e agli altri operatori economici che hanno presentato offerta;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente  
D E T E R M I N A**

1. di procedere - per le ragioni descritte nella parte motiva del presente atto - all'aggiudicazione definitiva per l'acquisizione della fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia a favore dell'operatore economico **Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl**, con sede legale a Martinsicuro (TE), Via Roma, 336, P. IVA 02082890449, che ha offerto il ribasso

percentuale pari al **27,7300 %** IVA e costi della sicurezza esclusi, dichiarando che i costi relativi alla manodopera sono pari a € 504.960,82 e che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € 41.000,29;

2. di prendere atto che il quadro economico della fornitura – già approvato con la determinazione dirigenziale n. 1618 del 19.02.2018 in premessa richiamata – così come ridefinito in esito ai risultati di gara e fatto pervenire dal RUP con pec . n. 84833 del 24.04.2018 è il seguente:

**QUADRO ECONOMICO**

<u>di Progetto</u>		<u>a seguito di ribasso d'asta</u>	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
A1	Importo fornitura soggetto a ribasso	€ 1.888.417,00	€ 1.364.758,97
A2	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 88.983,00	€ 88.983,00
<b>Somma A1 + A2</b>		<b>€ 1.977.400,00</b>	<b>€ 1.453.741,97</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	IVA al 22% sui lavori	€ 435.028,00	€ 319.823,23
B2	Imprevisti (5 %)	€ 98.870,00	€ 72.687,10
B3	Spese per autorità di vigilanza	€ 600,00	€ 600,00
B4	Incentivo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 41.525,40	€ 41.525,40
B6	Prove su materiali e di laboratorio	€ 16.000,00	€ 16.000,00
<b>Somma B</b>		<b>€ 592.023,40</b>	<b>€ 450.635,73</b>
B7	Economie a seguito di gara		€ 665.045,70
<b>IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)</b>		<b>€ 2.569.423,40</b>	<b>€ 2.569.423,40</b>

3. di dare atto che gli oneri derivanti dalla fornitura di che trattasi trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie che sono state rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e con l'ordinanza CDPC n. 388/2016 e seguenti integrazioni, tenuto conto, inoltre, di quanto disposto con la nota del Dipartimento della Protezione Civile DIP/TERAG16/0010494 del 10.02.2017 in premessa richiamata;
4. di vincolare le obbligazioni negoziali con la stipula di un contratto di appalto, in conformità allo schema allegato alla determinazione dirigenziale n. 1618 del 19.02.2018 da stipulare mediante scrittura privata, in modalità elettronica, procedendo senza attendere il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, al fine di semplificare la procedura di stipula e adeguarne la tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, in virtù di quanto previsto all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 394/2016;
5. di dare atto che l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 da parte dell'operatore economico aggiudicatario sarà effettuato secondo le modalità dettagliate all'interno dello schema di contratto già approvato con determinazione n. 1618 del 19.02.2018;
6. di dare atto che le operazioni relative alla gestione del predetto contratto saranno effettuate, per quanto di competenza, dal Responsabile unico del procedimento nominato per la realizzazione del predetto intervento nonché da parte del Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile;
7. di comunicare i contenuti del presente atto:

- a) al Responsabile unico del procedimento e al Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;
  - b) all'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl;
  - c) agli altri operatori economici che hanno presentato offerta;
8. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione anche sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, commi 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  9. di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente efficace.

Perugia lì 17/05/2018

L'Istruttore  
Simona Benedetti  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/05/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
- Ilenia Filippetti  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/05/2018

Il Dirigente  
Avv. Maria Balsamo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2