

**ELENCO OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE PER L'ANNO 2014  
DELLA REGIONE UMBRIA**

**ENTI DI INTERESSE REGIONALE/LOCALE**

anno di riferimento

**2013**

D.M. 13 marzo 2013, n. 42

n°	Amministrazione	Tipologia opera incompiuta art. 1 comma 2 (1)	Ambito Stazione appaltante, Ente o Soggetto agg.	Localizzazione		CUP	TITOLO DELL'OPERA	Importi					Opera fruibile dalla collettiv.	Possibile utilizzo dell'opera		Cause di incompiutezza art. 1 comma 1	Opera inserita in infrastruttura a rete	Incomp. costituisce discont. dalla rete	Opera rispondente a tutti i requisiti capitolato	Opera rispondente a tutti i requisiti ultimo progetto approvato	Livello di sviluppo art. 4 comma 2
				ISTAT	NUTS			importo compl. interv. aggiornato ultimo quadro	importo compl. lavori risultanti ultimo quadro	importo compl. lavori aggiornato ultimo SAI	Oneri necessari per ultimaz. lavori	Percentuale avanzamento lavori		con utilizzo ridimensionato rispetto al previsto	con destinazione d'uso						
1	REGIONE UMBRIA	lett. b	Regionale/Locale	10054001		I23H01000000001	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN ASSISI/NOCERA UMBRA, LOC. CASACCE	918.455,05	678.621,15	608.412,15	0,00	89,65%	Si	Si	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo...	No	No	Si	Si	b
2	REGIONE UMBRIA	lett. b	Regionale/Locale	10054001		I75D01000010001	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN ASSISI, LOC. BANDITA CILLENI	1.681.126,66	1.304.906,97	1.121.123,48	0,00	85,92%	Si	Si	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo...	No	No	Si	Si	b
3	COMUNE DI BASCHI	lett. c	Regionale/Locale	10055007		B61H07000080002	STABILIZZAZIONE DELL'AREA IN FRANA IN VOC CAPANNE - ACQUALORETO	350.000,00	205.221,62	204.195,00	50.000,00	80,01%	Si	No	In progetto	b - cause tecniche	No	No	No	No	b
4	COMUNE DI MONTECASTRILLI	lett. b	Regionale/Locale	10055017		J73B09000220006	RECUPERO FUNZIONALE ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO TEN. PETRUCCI	483.531,02	322.099,72	261.284,34	60.815,38	68,24%	Si	Si	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo...	No	No	Si	Si	e
5	MINIMETRÒ S.P.A.	lett. b	Soggetto privato	10054039		F91H97000000003	MINIMETRÒ PINCETTO - MONTELUCE	140.663.758,75	129.213.415,38	87.120.543,38	0,00	67,42%	Si	No	In progetto	a - mancanza di fondi	Si	Si	Si	No	e
6	COMUNE DI MONTECASTRILLI	lett. b	Regionale/Locale	10055017		J79D10000120002	INTERVENTI PER IL RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN CORRISPONDENZA DELLA SCARPATA LUNGO LA STRADA DELLE PANTANE IN FRAZIONE QUADRELLI.	187.600,00	112.878,52	89.229,66	23.648,86	65,36%	Si	No	In progetto	a - mancanza di fondi, b - cause tecniche	No	No	Si	Si	e
7	REGIONE UMBRIA	lett. b	Regionale/Locale	10054050		I23H01000010001	LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALI SITI IN SPELLO, LOC. COLPERNIERI	677.845,54	515.720,79	308.380,31	0,00	59,80%	Si	Si	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo...	No	No	Si	Si	e
8	COMUNE DI TERNI	lett. a	Regionale/Locale	10055032		F45I87000000002	INTERVENTO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA VIA S.NICANDRO N. 78 DA DESTINARE A RESIDENZA	289.942,15	157.970,80	90.296,54	0,00	57,16%	Si	Si	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo...	No	No	Si	Si	e

n°	Amministrazione	Tipologia opera incompiuta art. 1 comma 2 (1)	Ambito Stazione appaltante, Ente o Soggetto agg.	Localizzazione		CUP	TITOLO DELL'OPERA	Importi			Operai fruibile dalla collettiv.	Possibile utilizzo dell'opera		Cause di incompiutezza art. 1 comma 1	Opera inserita in infrastruttura a rete	Incomp. costituisce discont. dalla rete	Opera rispondente a tutti i requisiti capitolato	Opera rispondente a tutti i requisiti ultimo progetto approvato	Livello di sviluppo art. 4 comma 2		
				ISTAT	NUTS			importo compl. interv. aggiornato ultimo quadro €	importo compl. lavori risultanti ultimo quadro €	importo compl. lavori aggiornati ultimo SAI €		Oneri necessari per ultimaz. lavori €	Percentuale avanzamento lavori							con utilizzo ridimensionato rispetto al previsto	con destinazione d'uso
9	REGIONE UMBRIA	lett. b	Regionale/Locale	10054024		I33F05000030001	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE DENOMINATI EDIFICIO A E B. LOC. SALIA-CAI MIARI-GUBBIO	850.000,00	604.063,99	121.387,99	0,00	20,10%	Si	Si	In progetto	d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo...	No	No	Si	Si	e
10	COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	lett. a	Regionale/Locale	10054021		I93E09000070004	LAVORI DI "AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI NAZIONALI DI SQUADRA ED INTERNAZIONALI INDIVIDUALI DELLA PALESTRA COMUNALE IN FRAZ. BASTARDO - II° STRALCIO.	460.073,16	350.738,98	0,00	0,00	0,00%	Si	No	In progetto	c - sopravvenute norme tecniche o disposizioni legge	No	No	No	No	e
11	COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	lett. a	Regionale/Locale	10054021		I98G11000090006	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN FRAZIONE BASTARDO MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CRE.	250.000,00	182.251,98	0,00	0,00	0,00%	Si	No	In progetto	c - sopravvenute norme tecniche o disposizioni legge	No	No	No	No	e
12	COMUNE DI GUALDO TADINO	lett. b	Regionale/Locale	10054023		I52D05000010006	LAVORI DI RECUPERO OPIFICIO EX MONINA DA DESTINARE AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UFFICI E PARCHEGGI 3° STRALCIO.	1.255.617,87	1.047.221,28	820.496,61	0,00	78,35%	No	No	In progetto	a - mancanza di fondi, d - fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo	Si	Si	Si	No	g
13	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	lett. a	Regionale/Locale	10054009		H97B05000050002	REALIZZAZIONE ACQUARIO DEL TRASIMENO	2.750.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	600.000,00	78,18%	No	Si	In progetto	a - mancanza di fondi	No	No	No	No	g
14	COMUNE DI TERNI	lett. a	Regionale/Locale	10055032		F48J07000030004	GIARDINO DEL BELVEDERE COLLESTATTE, COMPLETAMENTO	83.313,46	69.865,77	59.859,03	25.000,00	63,10%	No	No	In progetto	a - mancanza di fondi	No	No	No	No	g
15	COMUNE DI CORCIANO	lett. b	Regionale/Locale	10054015		D39D08000010004	CENTRO ATTIVITÀ MOTORIA (C.A.M.) A SERVIZIO DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	673.898,26	567.574,81	403.854,44	183.109,03	53,80%	No	No	In progetto	c - sopravvenute norme tecniche o disposizioni legge	No	No	Si	Si	g
16	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	lett. b	Regionale/Locale	10054039		J97E01000020001	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA PALAZZINA C.U.S. IN VIA TUDERTE, PERUGIA	347.237,21	233.028,68	69.978,01	402.249,97	8,52%	No	No	In progetto	a - mancanza di fondi	No	No	Si	Si	g
17	COMUNE DI TERNI	lett. a	Regionale/Locale	10055032		F41E050000110002	INTERVENTO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA VIA S.NICANDRO N. 78 DA DESTINARE A RESIDENZA-PROGETTO COMPLETAMENTO FUNZIONALE	289.942,15	157.970,84	0,00	300.000,00	0,00%	No	No	In progetto	b - cause tecniche	No	No	No	No	g
TOTALI								152.212.341,28	137.873.551,28	93.429.040,94	1.644.823,24										

Note

1

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo