



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 13762 DEL 30/12/2016

OGGETTO: Sisma Italia centrale 24 agosto 2016 - Affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti: Lotto 1 - Abruzzo e Lazio, Lotto 2 - Marche e Umbria. CUP I39D16000480001 - CIG Lotto 1: 6837191480 - CIG Lotto 2 6837199B18. Estensione della fornitura e nuova aggiudicazione a seguito delle ulteriori esigenze derivanti dagli eventi sismici del 26 e 30/10/2016 CIG 693542803E.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388, del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396;

Vista in particolare, l'ordinanza del 10 ottobre 2016, n. 399:

- che individua la regione Umbria quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero

sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016;

- che individua la regione Umbria quale centrale unica di committenza, al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione per la fornitura dei moduli abitativi di cui all'ordinanza sopra citata, provvedendo per le seguenti regioni: regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con i poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394/2016, nonché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

Considerato che per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 399/2016 si provvede a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016;

Considerato, altresì, che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 6020 presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato di Perugia, intestata a “Presidente Regione Umbria – O.388-16” nella quale sono confluiti i fondi per l'attuazione di specifici interventi connessi al sisma che ha colpito il centro Italia il 24 agosto 2016;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1160 del 13.10.2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra la regione Umbria e le Regioni Abruzzo, Marche e Lazio per l'acquisizione e la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- le regioni Abruzzo, Marche e Lazio hanno sottoscritto con la Regione Umbria la convenzione secondo lo schema approvato con la sopracitata deliberazione, delegando quest'ultima all'attuazione delle procedure per la fornitura, mediante locazione, dei moduli abitativi provvisori rurali e all'acquisto dei relativi arredi per quanto necessario. Con il medesimo atto la Regione Umbria si è impegnata ad eseguire le procedure di gara per la locazione dei moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) e l'acquisto dei relativi arredi da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici e a provvedere all'aggiudicazione, alle attività preliminari finalizzate alla stipula del contratto, ivi compresa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, alla gestione di eventuali contenziosi sino alla stipula del contratto;
- con determinazione dirigenziale n. 10014 del 18/10/2016 del Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile è stata approvata la documentazione progettuale per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti: lotto 1 Abruzzo e Lazio, lotto 2 Marche ed Umbria. CUP I39D16000480001 CIG LOTTO 1: 6837191480 - CIG LOTTO 2 6837199B18”;
- con determinazione dirigenziale n. 10095 del 19.10.2016 è stato stabilito:
 - a) di procedere, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all'indizione, in via autonoma, di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti, per un importo complessivo, per i 36 mesi di durata della stessa fornitura, di € 1.777.500,00, IVA esclusa, di cui € 1.706.400,00 per importo della fornitura soggetto a ribasso; € 71.100,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare con il criterio del minor

- prezzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016;
- b) di prendere atto che l'importo complessivo della fornitura è così determinato:
- Lotto 1 – Abruzzo e Lazio € 853.200,00 IVA esclusa, di cui € 819.072,00 per importo della fornitura soggetto a ribasso; € 34.128,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - Lotto 2 – Marche e Umbria € 924.300,00 IVA esclusa, di cui € 887.328,00 per importo della fornitura soggetto a ribasso; € 36.972,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 10681 del 03.11.2016 il Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate:
- ha preso atto delle risultanze delle operazioni di gara di cui al verbale distinto con il numero d'ordine 1068 del 03.11.2016 sopra richiamato;
 - ha dichiarato che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti e agli accertamenti antimafia in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario, per ogni singolo lotto;
 - ha dato atto che l'aggiudicazione definitiva sarà disposta con propria determinazione dirigenziale all'esito delle verifiche e dei controlli di cui al punto precedente;
- con determinazione dirigenziale n. 11061 del 14.11.2016 il Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate ha disposto:
- di prendere atto della rinuncia dell'operatore economico Frimat S.p.A. all'aggiudicazione provvisoria della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) – Lotto 2: Umbria e Marche, comunicata a questa Amministrazione con nota prot. F16.U.703 del 12.11.2016 e acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n. 234733 del 14.11.2016;
 - di revocare l'aggiudicazione provvisoria pronunciata in sede di gara a favore dell'operatore economico Frimat S.p.A. e di dichiarare, conseguentemente, l'esclusione dell'operatore economico Frimat S.p.A. dalla procedura di gara di cui trattasi;
 - di dichiarare provvisoriamente aggiudicatario della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), per il Lotto 2 - Marche e Umbria, l'operatore economico Tecnifor S.p.A. con sede in San Gemini (TR) – 05029 - Via G. Galilei , n. 1 – C.F. e P. IVA 00214930554, classificatosi al secondo posto della graduatoria, che ha offerto il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo della fornitura posto a base di gara pari al 12,00%, ritenuto congruo;
 - di dare atto che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti e agli accertamenti antimafia in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario e che l'aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione dirigenziale del Dirigente di questo Servizio all'esito delle verifiche e dei controlli sopra citati;
- è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati per la partecipazione alla gara in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario del Lotto 1 – Abruzzo e Lazio e del Lotto 2 – Marche e Umbria e, in particolare sono stati acquisiti i DURC online dai quali risulta che gli operatori economici Modulcasa Line S.p.A. e Tecnifor S.p.A. sono regolari nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- con determinazione dirigenziale n. 11851 del 30.11.2016 il Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate ha disposto:

- a) di procedere, conseguentemente, all'aggiudicazione definitiva della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) per il:
- Lotto 1 – Abruzzo e Lazio a favore dell'operatore economico Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349 che ha offerto il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo della fornitura posto a base di gara più elevato, pari al 12,71%, ritenuto congruo;
 - Lotto 2 - Marche e Umbria a favore dell'operatore economico Tecnifor S.p.A. con sede in San Gemini (TR) – 05029 - Via G. Galilei , n. 1 – C.F. e P. IVA 00214930554 che ha offerto il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo della fornitura posto a base di gara pari al 12,00%, ritenuto congruo;
- b) di dare atto che:
- l'importo complessivo della fornitura, secondo le decisioni già assunte, trova copertura finanziaria ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 399/2016 a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;
 - l'aggiudicazione definitiva a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico Modulcasa Line S.p.A. per il Lotto 1 e Tecnifor S.p.A. per il lotto 2 è divenuta efficace;
- c) di vincolare le obbligazioni negoziali con la stipula di specifici contratti di appalto, in conformità allo schema allegato alla medesima determinazione quale sua parte integrante e sostanziale da stipulare mediante scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale, giusta Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 394 del 19.09.2016;

Preso atto che a seguito dei successivi eventi sismici 2016, l'ultimo dei quali di intensità M 6.5 del 30 ottobre si sono registrati, in tutte e quattro le regioni interessate, ulteriori e gravissimi danni agli edifici pubblici e privati ed anche alle strutture agricole, in particolare, agli edifici residenziali degli allevatori;

Rilevato che a seguito degli eventi sismici del 26 e 30/10/2016 è emersa l'esigenza imprevista e imprevedibile di aumentare le forniture di che trattasi relativa ai MAPRE, a seguito del notevole aggravamento dei danni anche agli edifici residenziali degli allevatori conduttori delle strutture zootecniche presenti nei Comuni maggiormente colpiti;

Atteso che a seguito delle verifiche effettuate, delle richieste pervenute, del censimento dei danni eseguiti dai competenti uffici risulta una maggiore esigenza di MAPRE, oltre quelli già oggetto delle aggiudicazioni definitive, come di seguito descritta:

-	Lotto 1	Regione Abruzzo	n..	3
-	Lotto 1	Regione Lazio	n..	11
-	Lotto 2	Regione Marche	n..	190
-	Lotto 2	Regione Umbria	n..	34

Preso atto che dalle rilevazioni eseguite dalle varie regioni si è provveduto anche ad accertare la relativa tipologia dei MAPRE in base alla costituzione dei nuclei familiari da cui risultano le seguenti ulteriori esigenze:

-	Regione Abruzzo	mq.	60	n.	2
		mq.	75	n.	1

				n.	3
-	Regione Lazio	mq.	40	n..	6
		mq.	48	n.	1
		mq.	60	n.	2

		mq.	75	n.	2				

				n.	11				
						Elenco A	Elenco B	Totale	
-	Regione Marche	mq.	40	n..	15	n.	27	n.	42
		mq.	48	n.	11	n.	19	n.	30
		mq.	60	n.	24	n.	42	n.	66
		mq.	75	n.	27	n.	25	n.	52
					-----		-----		-----
				n.	77	n.	113	n.	190
-	Regione Umbria	mq.	40	n..	7				
		mq.	48	n.	4	n.	2	wc	disabile
		mq.	60	n.	12	n.	1	wc	disabile
		mq.	75	n.	11	n.	1	wc	disabile
					-----		----		
				n.	34	n.	4		

Richiamato l'art. 2 comma 8 del decreto legge n. 205/2016, articolo ora contenuto al comma 8 dell'art. 4 bis della legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di conversione del decreto legge n. 189/2016 il quale dispone *“per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di technostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

Visto che con:

- nota prot. n. 0239464 del 17 novembre 2016 è stato richiesto alla ditta Modulcasa Line Spa, aggiudicataria della fornitura dei MAPRE del lotto n. 1, di dichiarare la disponibilità ad aumentare la fornitura, ai sensi della citata normativa, dei moduli residenziali rurali;
- nota prot. n. 0240990 del 21 novembre 2016 la ditta Modulcasa Line Spa ha dichiarato la propria disponibilità per il numero corrispondente alle stesse condizioni economiche dell'aggiudicazione definitiva;
- nota prot. n. 0239452 del 17 novembre 2016 è stato chiesto alla ditta Tecnifor Spa aggiudicataria della fornitura dei MAPRE del lotto n. 2 la disponibilità ad aumentare la fornitura dei moduli residenziali;
- nota prot. n. 0241037 del 21 novembre 2016 la ditta Tecnifor Spa ha dichiarato la propria disponibilità alla fornitura di ulteriori n. 82 MAPRE alle stesse condizioni economiche dell'aggiudicazione definitiva;

Viste le esigenze di ulteriori MAPRE rappresentate dalla Regione Marche che sono molto superiori alla disponibilità aggiuntiva della fornitura che la ditta Tecnifor Spa è in grado di assicurare;

Richiamato l'art. 2 comma 9 del decreto legge n. 205/2016, articolo ora contenuto al comma 9 dell'art. 4 bis della legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di conversione del decreto legge n. 189/2016 il quale dispone *“...qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazione delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle*

quali è stata effettuata l'aggiudicazione originaria.....”;

Atteso che si è provveduto ad interpellare tutte le ditte in graduatoria utile del lotto 2 da cui si rappresenta che la ditta Frimat spa ha rinunciato alla fornitura, la ditta Modulcasa Line Spa ha rappresentato che esegue solo l'estensione richiesta per il lotto 1 mentre la ditta Pagin Srl ha rinunciato non essendo disponibile ad eseguire la fornitura alle stesse condizioni dell'aggiudicatario;

Preso atto che con nota prot. n. 0239471 del 17 novembre 2016 è stato richiesto anche alla ditta CEMECO srl di voler comunicare la sua disponibilità ad effettuare la fornitura di 38 MAPRE alle medesime condizioni alle quali è stata effettuata l'aggiudicazione alla ditta TECNIFOR Spa, che ha praticato un ribasso del 12% obbligandosi a fornire ed installare i MAPRE nel tempo massimo di 30 giorni previsto dal capitolato speciale d'appalto;

Vista la nota prot. n. 0241013 del 21 novembre 2016 della ditta CEMECO srl che ha dichiarato la propria disponibilità alla fornitura di n. 38 MAPRE alle stesse condizioni economiche dell'aggiudicazione definitiva alla Tecnifor Spa;

Rilevato che a seguito di ulteriori approfondimenti con il Dipartimento della Protezione Civile si è riscontrato che non esistono limiti dimensionali per l'affidamento disposto ai sensi del comma 9 dell'art. 4 bis della legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di conversione del decreto legge n. 189/2016;

Vista l'ulteriore comunicazione della ditta CEMECO srl prot. n. 0263938 del 20 dicembre 2016 che ha dichiarato la propria disponibilità alla fornitura di ulteriori n. 100 MAPRE oltre ai 38 per complessivi n. 138 MAPRE, alle stesse condizioni economiche dell'aggiudicazione definitiva alla Tecnifor Spa;

Rilevato che in base a quanto rappresentato dalla regione Marche con la mail del 19 dicembre 2016 il fabbisogno aggiuntivo dei MAPRE quantificato in complessivi n. 190 è articolato in due elenchi:

- A – Mapre confermati Aedes. Il primo contiene l'elenco delle 67 aziende zootecniche che, a seguito di segnalazione di danni e sopralluogo del Servizio Agricoltura, hanno evidenziato l'esigenza di n. 77 moduli abitativi di emergenza, confermato dalla verifica sismica della protezione civile;
- B – Mapre da confermare Aedes. Il secondo contiene l'elenco delle aziende zootecniche che, a seguito di segnalazione di danni e sopralluogo del Servizio Agricoltura, hanno evidenziato l'esigenza di n. 113 moduli abitativi di emergenza. Queste aziende non hanno ancora avuto il sopralluogo dei tecnici abilitati della protezione civile per la verifica sismica.

Preso atto che in base alle esigenze manifestate dalla Regione Marche ed alle acquisite disponibilità di ulteriori forniture risultano di fatto coperte tutte le esigenze ad oggi manifestate senza ricorrere ad una nuova procedura di gara;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'estensione della fornitura dei MAPRE per il lotto 1 alla ditta Modulcasa Line Spa per complessivi n. 14 moduli rurali prefabbricati ed alla ditta Tecnifor Spa n. 82 moduli rurali prefabbricati, di cui n. 34 destinati alla Regione Umbria e n. 48 alla Regione Marche dell'elenco A, secondo le tipologie richieste ed in precedenza riportate;

Ritenuto altresì di aggiudicare la fornitura dei MAPRE destinati alla Regione Marche alla ditta Cemeco srl per n. 29 dell'elenco A e n. 113 dell'elenco B (CIG 693542803E);

Preso atto che i 113 moduli rurali prefabbricati di cui all'elenco B della Regione Marche potrebbero subire variazioni in diminuzione a seguito della verifica delle inagibilità con le schede AeDES o FAST e pertanto al modificarsi di tali quantità si provvederà alla rettifica della presente determina e/o del contratto, ove nelle more sia stato stipulato;

Rilevato che è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati per la

partecipazione alla gara in capo all'operatore economico Cemeco srl e pertanto di può procedere alla aggiudicazione definitiva;

Ravvisata l'urgenza di provvedere al più presto all'estensione della fornitura alle ditte Modulcasa Line Spa e Tecnifor Spa ed all'aggiudicazione alla ditta Cemeco srl dei moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali MAPRE al fine di consentire quanto prima la sottoscrizione dei contratti e la realizzazione delle soluzioni abitative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e la successiva estensione dello stato di emergenza del 31/10/2016;

Viste le Ocdpc n. 388 e seguenti e in particolare l'art. 7 della Ocdpc n. 393/2016;

Vista l'Ocdpc n. 394/2016 e in particolare l'art. 5 e l'art. 6 della Ocdpc n. 396/2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229;

Vista la determinazione direttoriale n. 8999 del 26/09/2016 con la quale il Direttore arch. Diego Zurli ha conferito all'arch. Alfiero Moretti le funzioni di dirigente delegato per tutti gli adempimenti connessi alla gestione del COR per l'emergenza post-sisma 2016;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 11851 del 30.11.2016 il Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate ha disposto di procedere –all'aggiudicazione definitiva della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) per il Lotto 1 – Abruzzo e Lazio a favore dell'operatore economico Modulcasa Line S.p.A. che ha offerto il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo della fornitura posto a base di gara più elevato, pari al 12,71% e del Lotto 2 - Marche e Umbria a favore dell'operatore economico Tecnifor S.p.A. che ha offerto il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo della fornitura posto a base di gara pari al 12,00%;

3. Di prendere atto delle maggiori esigenze conseguenti e connesse agli eventi sismici del 26 e 30/10/2016, rilevate dalle varie regioni con un aumento della fornitura dei MAPRE quantificata come di seguito illustrata secondo le varie tipologie illustrate nella premessa:

-	Lotto 1	Regione Abruzzo	n..	3
-	Lotto 1	Regione Lazio	n..	11

	Totale Lotto 1		n.	14
-	Lotto 2	Regione Marche	n..	190
-	Lotto 2	Regione Umbria	n..	34

	Totale Lotto 2		n.	224

4. Di prendere atto della disponibilità delle ditte affidatarie Modulca Line Spa e Tecnifor Spa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 8 del decreto legge n. 205/2016 ora confluito nell'art. 4 bis comma 8 del decreto legge n. 189 convertito con legge n. 229/2016, ad eseguire l'ulteriore fornitura per i lotti di relativa competenza agli stessi termini patti e

condizioni di cui all'aggiudicazione definitiva fatta con determinazione dirigenziale n. 11851 del 30 novembre 2016;

5. Di affidare, ai sensi e per gli effetti della norma citata al precedente punto, l'estensione della fornitura dei seguenti moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (MAPRE) alle ditte risultate aggiudicatrici dei lotti n. 1 e 2 come segue:
 - Lotto 1: alla ditta Modulcasa Line Spa estensione fornitura per n. 13 MAPRE;
 - Lotti 2: alla ditta Tecnifor Spa estensione della fornitura per n. 82 MAPRE di cui n. 34 per la Regione Umbria e n. 48 per la Regione Marche;
6. Di dare atto che la spesa già prevista a seguito delle due aggiudicazioni definitive dopo la gara e quella derivante dalla ulteriore aggiudicazione per l'estensione fornitura risulta essere come di seguito descritta:

Quadro economico originario					
	Ditta	Lotto	Importo a base d'asta	n. mapre aggiudicati	importo al netto dell'Iva a seguito gara
1	MODULCASALINE	lotto 1 Abruzzo	36.000,00	2	31.424,40
1	MODULCASALINE	lotto 1 Lazio	817.200,00	33	713.333,88
2	TECNIFOR SRL	lotto 2 Marche	421.650,00	17	371.052,00
2	TECNIFOR SRL	lotto 2 Umbria	502.650,00	21	442.332,00

Quadro economico estensione fornitura					
	Ditta	Lotto	Importo a base d'asta	n. mapre aggiuntivi	importo al netto dell'Iva a seguito gara
1	MODULCASALINE	lotto 1 Abruzzo	87.750,00	3	76.596,98
1	MODULCASALINE	lotto 1 Lazio	251.100,00	11	219.185,19
2	TECNIFOR SRL	lotto 2 Marche	1.279.800,00	48	1.126.224,00
2	TECNIFOR SRL	lotto 2 Umbria	907.650,00	34	798.732,00

7. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'aggiudicazione originaria e dalla successiva estensione, al netto dell'IVA, risulta essere pari per il lotto 1 ad € 1.040.540,45 e per il lotto 2 ad € 2.738.340,00 articolato per le quattro regioni come di seguito indicato nella tabella.

Quadro economico importo complessivo contratti					
	Ditta	Lotto	Importo a base d'asta	n. mapre totali	importo al netto dell'Iva a seguito gara
1	MODULCASALINE	lotto 1 Abruzzo	123.750,00	5	108.021,38
1	MODULCASALINE	lotto 1 Lazio	1.068.300,00	44	932.519,07
2	TECNIFOR SRL	lotto 2 Marche	1.701.450,00	65	1.497.276,00
2	TECNIFOR SRL	lotto 2 Umbria	1.410.300,00	55	1.241.064,00

8. Di aggiudicare definitivamente alla ditta Cemeco srl, P.IVA n. 00839100435, la Fornitura di n. 142 MAPRE a favore della Regione Marche, di cui n. 29 dell'elenco "A" per una superficie di mq. 1.749 e n. 113 dell'elenco "B" per una superficie di mq. 6.387, in base alla relativa tipologia, per un costo complessivo pari ad € 3.221.856,00 al netto del ribasso d'asta del 12,00% e dell'IVA;
9. Di stabilire che per quanto riguarda l'aggiudicazione dei 113 moduli rurali prefabbricati di cui all'elenco B della Regione Marche potrebbe subire variazioni in diminuzione a seguito

della verifica delle inagibilità con le schede AeDES o FAST e pertanto al modificarsi di tali quantità si provvederà, alla rettifica della presente determina e/o delle corrispondenti quantità previste in contratto ove nelle more sia stato stipulato;

10. di dare atto che con D.D. 11851 del 30.11.2016 è stato altresì approvato lo schema contrattuale con cui vincolare le conseguenti obbligazioni negoziali;
11. Di dare atto che la somma complessiva per l'estensione della fornitura e per la nuova aggiudicazione pari ad € 5.442.594,17 (2.220.738,17+3.221.856,00) oltre l'IVA trova copertura nei fondi disposti con l' OCDPC n. 388/2016 e seguenti e saranno corrisposti dalle Regione con i fondi delle varie contabilità speciale, ognuno per quanto di competenza;
12. di comunicare i contenuti del presente atto:
 - a. al Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate per i successivi adempimenti di competenza della Regione Umbria;
 - b. ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c. alle Regioni Lazio, Abruzzo e Marche per i successivi adempimenti di competenza;
13. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" previsti dall'art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e agli obblighi di pubblicazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/12/2016

L'Istruttore
Arch. Alfiero Moretti
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 30/12/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Arch. Alfiero Moretti
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 30/12/2016

Il Dirigente
Arch. Alfiero Moretti
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2