



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO**

Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2605 DEL 15/03/2018

OGGETTO: Sisma Italia centrale 24 agosto 2016 e successivi. Fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia ai sensi delle OO.C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016. C.U.P. I51E18000000007 - C.I.G. 738953445D. Determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista L.R. 28/12/2017, n. 19 "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020";
Vista DGR 1554 del 28/12/2017: "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.";;
Vista DGR 1555 del 28/12/2017: "Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.";;
Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto "D.lgs. 118/2011- Adeguamento

del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;

Vista la delibera del consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 di proroga dello stato di emergenza al 18 agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Visto l’art. 16-*sexies* della legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza per la situazione conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia, fino al 28 febbraio 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 di proroga dello stato di emergenza al 28 agosto 2018 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» e le successive Ordinanze afferenti gli eventi sismici di che trattasi;

Viste, in particolare, in relazione alla procedura di che trattasi, le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016 e n. 414/2016;

Rilevato che l'ordinanza n. 408 del 16 novembre 2016 del CDPC all'articolo 3 contiene disposizioni per le soluzioni alternative realizzate con strutture modulari per tutte quelle attività economiche danneggiate ed in particolare dispone che *“le Regioni provvedono d'intesa con i comuni ed in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e d'impresa alla ricognizione e qualificazione dei relativi fabbisogni nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private, oltre al contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive”*.

Vista l'Ordinanza 14 Dicembre 2016 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 9 che ha ulteriormente disciplinato la delocalizzazione delle attività economiche prevedendo, oltre alla delocalizzazione eseguita direttamente dalle Regioni, anche altre soluzioni poste in essere dai titolari delle attività economiche;

Rilevato che il comma 4 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016 del C.D.P.C. dispone che il fabbisogno finanziario discendente dall'espletamento delle iniziative per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la nota del 3 aprile 2017 protocollo regionale n. 75014 inviata al Capo del Dipartimento della protezione civile con la quale viene trasmessa la relazione del 31 marzo 2017 con la quantificazione complessiva del fabbisogno finanziario stimato dalla Regione Umbria per le delocalizzazioni attività economiche in € 12.065.126,09;

Acquista la preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile del fabbisogno finanziario regionale con nota del 6 aprile 2017, acquisita al protocollo regionale il 7 aprile 2017 con il n. 79556;

Dato atto che con la determinazione direttoriale n. 2761 del 23/03/2017 si è proceduto alla nomina del R.U.P. nella persona dell'Ing. Luca Bartoletti - dipendente del servizio *geologico e valorizzazione delle acque pubbliche* - per la fornitura di strutture temporanee prefabbricate atte a consentire la delocalizzazione dei ristoranti per Castelluccio di Norcia;

Richiamata l'ordinanza 14 Dicembre 2016 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 9 e in particolare, l'art. 1 comma 2 let c) e l'art. 2 comma 3 che stabilisce tra l'altro che, *“...le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016”*

Vista l'ordinanza n. 408 del 16 novembre 2016 del CDPC che all'articolo 3 contiene disposizioni per le soluzioni alternative realizzate con strutture modulari per tutte quelle attività economiche danneggiate dal sisma 2016;

Ravvisata l'estrema urgenza di provvedere all'acquisizione delle strutture modulari di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, che stabilisce la possibilità di ricorso alla procedura negoziata di che trattasi *“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”*.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1618 del 19 febbraio 2018, all'interno della quale si evidenzia che:

- nell'ambito degli interventi per la delocalizzazione dei ristoranti di Castelluccio di Norcia, è stato predisposto dal Servizio Protezione Civile Regionale un progetto per la "fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia" ai sensi delle O.C.D.P.C. n. 388/2016 e n. 408/2017;
- il progetto di che trattasi si compone dei degli elaborati ivi meglio descritti;
- è stato predisposto anche lo schema di contratto relativo alla fornitura delle strutture modulari prefabbricate, in cui sono riportate tutte le condizioni della fornitura oggetto della procedura negoziata;
- tale progetto nasce dall'esigenza di delocalizzare oltre i ristoranti esistenti anche il solo spazio ristorativo all'interno di strutture ricettive: alberghi, agriturismi ecc., a cui si aggiunge un pubblico esercizio (bar), tutti presenti e funzionanti nella frazione di Castelluccio di Norcia al momento del sisma;
- l'intervento, che vede la Regione Umbria, Servizio Protezione Civile, in qualità di soggetto attuatore, prevede la realizzazione di un complesso di tre strutture prefabbricate mono piano fuori terra con tutte le caratteristiche necessarie per l'esercizio della ristorazione;
- il numero delle attività che si intende ospitare nelle strutture modulari prefabbricate risulta essere il seguente: n. 10 attività che si sviluppano su tre corpi di fabbrica distinti per una superficie complessiva di mq. 1.581,92;
- l'area individuata è quella già prevista dal PUA (Piano Urbanistico Attuativo) approvato con delibera del Consiglio Comunale di Norcia (DCC n.6 del 29.04.2016), acquisito il Nulla Osta dell'Ente Parco (n.13 del 10.02.2016), che deve essere riqualificata per valorizzare l'ambiente ed il territorio circostante a Castelluccio e definita ed espressamente identificata come *"Aree libere nella zona della Porta Orientale di Castelluccio utilizzabili per insediamenti provvisori per l'emergenza"*;
- il sito ricade nel comune di Norcia Loc. Castelluccio, lungo il lato Ovest della strada SP477, ed è identificato ai mappali n. 884, 886, 887, 888, 889, 951, 952, 955 e 956 del fg. 48 N.C.T.R., su un'area complessiva di circa metri quadri 11.504,
- numero totale delle attività da realizzare sono n.8 ristoranti, n.1 bar e n.1 Pro-Delta a Castelluccio di Norcia;
- il costo totale della fornitura, che comprende sia l'acquisto che il montaggio ed è comprensivo di tutti gli oneri, è pertanto pari a € 1.977.400,00 (al netto dell'IVA al 22%) compresi oneri della sicurezza nella percentuale del 4,5% per un importo di € 88.983,00;

Dato atto che sono stati acquisiti per l'affidamento della fornitura delle strutture modulari prefabbricate di cui all'oggetto il CUP e CIG come segue:

- C.U.P. I51E18000000007;
- C.I.G. 738953445D;

Richiamato il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 26 Ottobre 2016, tra Autorità Nazionale Anticorruzione, Dipartimento di Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per il monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza

conseguenti al sisma del 24/08/2016;

Vista la nota prot. DIP/TERAG16/0068957 acquisita al prot. reg.le n. 255975/2016, con la quale il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indirizzi alle Regioni colpite dal Sisma in merito agli atti da sottoporre a verifica preventiva in attuazione del protocollo d'intesa citato;

Preso atto che con nota del prot. n. 83424 del 12/04/2017 è stata inviata la documentazione all'ANAC ai fini della vigilanza collaborativa;

Atteso che al fine di adeguare la tempistica della procedura con il contesto emergenziale ci si avvarrà delle deroghe previste dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli artt. 32, 35, 36, 70 del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente;

Dato atto altresì che gli oneri derivanti dalla fornitura trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e con l'ordinanza CDPC n. 388/2016 e seguenti;

Viste le Ordinanze O.C.P.C. n. 388/2016, 389/2016, 394/2016, 408/2016 che contengono specifiche disposizioni per la realizzazione degli insediamenti temporanei da destinare alle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 2016;

Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03.09.2016, con la quale sono state definite le tipologie di spese ammissibili relativamente agli interventi di emergenza previsti dall'ordinanza sopra citata n. 388/2016;

Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile DIP/TERAG16/0064447 del 23.11.2016 relativa alle "Ulteriori tipologie di spese ammissibili";

Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile DIP/TERAG16/0010494 del 10.02.2017 relativa alle procedure di rendicontazione e di rimborso delle spese sostenute e visto, in particolare, il relativo allegato n. 3 che prevede, alla voce n. 16, la rendicontazione – e, pertanto, l'ammissibilità – delle spese relative alle "strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive";

Vista l'Ordinanza n. 9 del 2016 del Commissario Straordinario che disciplina le delocalizzazioni delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 2016;

Dato atto che:

- Con determinazione dirigenziale n. 10581 del 16.10.2017 è stato approvato l'avviso pubblico ex art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia;
- Con pec riservata prot. n. 233964 del 06.11.2017 sono state trasmesse le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine prefissato, al Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile, ai fini della verifica delle dichiarazioni circa il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti.
- In data del 07.11.2017 il Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile, ha provveduto alla verifica delle manifestazioni di interesse fatte pervenire per la procedura di cui in oggetto, provvedendo anche alla verbalizzazione delle operazioni svolte;
- In esito alle attività svolte, in particolare, ai fini della verifica della completezza e della correttezza della documentazione allegata alle manifestazioni di interesse con

riferimento ai contenuti dell'avviso pubblicato, il predetto il Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile ha disposto l'esclusione dei seguenti operatori economici dalle successive fasi della procedura:

- Tomasino Metalzinco srl
- Modulcasa Line Spa.

➤ In data 21.11.2017, l'elenco degli operatori economici esclusi è stato pubblicato all'interno del profilo del committente della Regione Umbria, consultabile accedendo alla Sezione Gare e appalti – Profilo del committente - Avvisi e Bandi di gara e documentazione complementare – ammissioni ed esclusioni e nella pagina "Servizio Contratti Pubblici" dell'omonimo sito gestito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la nota pec. Protocollo n.: 0038999-2018 - E-del:26/02/2018, con la quale l'operatore economico PAGIN SRL ha comunicato la propria rinuncia formale a partecipare alla procedura negoziata in oggetto;

Dato atto che:

- con la già richiamata determinazione dirigenziale del dirigente Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile n. 1618 del 19.02.2018 è stato stabilito:
 1. di procedere all'acquisizione della fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia ai sensi delle O.C.D.P.C. n. 388/2016 e n. 408/2017 mediante la realizzazione di un complesso di tre strutture prefabbricate mono piano fuori terra con tutte le caratteristiche necessarie per l'esercizio della ristorazione per un totale di circa 1.581,92 mq coperti;
 2. di procedere all'acquisizione della fornitura in acquisto della struttura modulare di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi di cui all'art. 63 comma 2 lett. C del D. Lgs. 50/2016, a cui saranno invitate le imprese ammesse a seguito dell'avviso esplorativo di cui alla determinazione dirigenziale n. 10581 del 16.10.2017;
 3. di prevedere che le imprese invitate, al fine di assicurare l'idoneità e la capacità ad effettuare l'installazione della struttura oggetto della presente procedura, devono possedere i seguenti requisiti di partecipazione:
 - a. essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, ovvero di avere realizzato nell'ultimo triennio (2016, 2015 e 2014) un fatturato annuo pari o superiore a 0,5 volte il valore stimato della fornitura;
 - b. essere in possesso di adeguata capacità tecnico-professionale, ovvero aver svolto tre forniture nei tre anni precedenti (2016, 2015 e 2014) affini per tipologia a quella oggetto della presente procedura;
 4. di approvare la seguente documentazione tecnica predisposta dal Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile regionale e sottoscritta dal dirigente Arch. Alfiero Moretti e dal Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate per la procedura di affidamento della fornitura di che trattasi:
 - A) Relazione Tecnica
 - B) Disciplinare tecnico
 - C) Elaborati tecnici costituiti da:

- TAV_01 PLANIMETRIA GENERALE;
- TAV_02 PIANTE FUNZIONALI – Livello 1 – Quota 1350,50m (-5,50 m);
- TAV_03 PIANTE FUNZIONALI – Livello 2 – Quota 1347,00m (-9,00 m);
- TAV_04 PIANTE LIVELLI 1 E 2 – Sezioni Trasversali;
- TAV_05 Sezioni Piante Tipo e Particolari Costruttivi;
- TAV_06 SCHEMA FUNZIONALE – Produzione Fluidi Primari la climatizzazione, Rinnovo Aria e ACS;
- TAV_07 SCHEMA FUNZIONALE – Produzione Fluidi Primari la climatizzazione, Rinnovo Aria e ACS;
- TAV_08 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Climatizzazione e Ricambio d’Aria;
- TAV_09 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Adduzione GAS;
- TAV_10 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Impianto Idrico;
- TAV_11 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Prevenzione incendi
- TAV_12 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Impianti Elettrici
- TAV_13 PLANIMETRIE DI PROGETTO – Impianti Elettrici

D) Relazione Geologica;

E) Schema di Contratto;

F) Allegate: Relazione VINCA, Nulla Osta Ente Parco Monti Sibillini e parere del MIBACT

4. di approvare il seguente quadro economico della fornitura delle strutture prefabbricate temporanee:

QUADRO ECONOMICO di progetto	
A Lavori	
A1 Importo fornitura soggetto a ribasso	€ 1.888.417,00
A2 Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 88.983,00
Somma A1 + A2	€ 1.977.400,00
B Somme a disposizione	
B1 IVA al 22% sui lavori	€ 435.028,00
B2 Imprevisti (5 %)	€ 98.870,00
B3 Spese per autorità di vigilanza	€ 600,00
B4 Incentivo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 41.525,40
B6 Prove su materiali e di laboratorio	€ 16.000,00
Somma B	€ 592.023,40
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)	€ 2.569.423,40

5. di stabilire che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della deroga di cui all'art. 5 dell'O.c.d.p.c. n. 394/2016;

6. di stabilire che al fine di adeguare la tempistica della procedura con il contesto emergenziale ci si avvarrà delle deroghe previste dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli artt. 32, 35, 36, 70, del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente;
7. di dare atto che gli oneri derivanti dalla fornitura di che trattasi trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e con l'ordinanza CDPC n. 388/2016 e seguenti;
8. di trasmettere il presente atto, completo degli elaborati, al Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate della Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali per l'espletamento della procedura di gara e l'aggiudicazione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1842 del 26.02.2018 del Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate, con la quale è stato stabilito, fra quant'altro:

1. di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del contratto per la fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia, per un importo complessivo a base di gara pari a euro 1.977.400,00, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 88.983,00, oltre IVA;
2. di stabilire che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della deroga di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 394/2016;
3. di stabilire che al fine di adeguare la tempistica della procedura emergenziale con il contesto emergenziale ci si avvarrà delle deroghe previste dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli artt. 32, 35, 36, 70, del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente;
4. di prendere atto che gli oneri derivanti dalla fornitura di che trattasi trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie che si sono rese disponibili con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e con l'ordinanza CDPC n. 388/2016 e seguenti;
5. di approvare lo schema di lettera di invito (Allegato 1), e la seguente documentazione complementare alla predetta lettera:
 - Dichiarazione di partecipazione (Allegato "A");
 - Dichiarazione relativa a misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio (Allegato "B");
 - Dichiarazione relativa alla eventuale partecipazione in RTI con altri operatori economici (Allegato "C");
 - Offerta economica (Allegato "D").
6. di invitare alla procedura negoziata gli operatori economici ammessi all'esito della pubblicazione dell'avviso approvato con D.D. n. 10581/2017 ed all'esito delle rinunce formalmente comunicate, i cui nominativi sono elencati all'interno del documento anch'esso allegato al presente provvedimento, contraddistinto e protetto come "allegato

riservato” ai fini del rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b) e comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;

7. di dare atto che il ruolo di presidente di gara per la presente procedura sarà svolto dal Dirigente del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, Ing. Sandro Costantini;

Viste le lettere invito trasmesse con note prot. nn: 39317, 39325, 39331, 39333, 39344, 39352, 39359, 39367, 39371, 39377, 39393, 39402, 39404, 39421, 39426, 39430, 39433 e 39446 del 26/02/2018, con le quali sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata in argomento entro le ore 12,00 del 07/03/2018, con apertura in seduta pubblica fissata per il giorno 07/03/2018 alle ore 15,00 presso la sede della regionale di Via M. Angeloni, 61 in Perugia, i seguenti soggetti:

- ✓ OMC GRAGLIA srl, Sede legale a Cervere (CN), Via Bra, 18, P.IVA 03128170044 – Indirizzo pec: omcgraglia@legalmail.it;
- ✓ MCI srl, Sede legale a Perugia, Via Migliorati, 34, P. IVA 01990420547 – Indirizzo pec: mcisrl@pec.sedevirtuale.it;
- ✓ New House spa, Sede legale a Medesano (PR), Via Dordone, 41, P. IVA 00461550345 – Indirizzo pec: postacert@pec.newhouse.it;
- ✓ Extend srl, Sede legale a Cittadella (PD), Via delle Sorgenti, 1, P. IVA 02555460282 – Indirizzo pec: extend@pec.gruppotosetto.it
- ✓ ISPA srl, Sede legale a Pietrelcina (BN), S.S. 212 km 9+400, P. IVA 00172390627 – Indirizzo pec: ispastrutture@legalmail.it;
- ✓ R.I. spa, Sede legale a Trepuzzi (LE), Via Surbo, 38, P. IVA 02042710752 – Indirizzo pec: r.i.spa@legalmail.it;
- ✓ TIMOTEI OFFICINE MECCANICHE srl, Sede legale a Sant’Anatolia di Narco (PG), S.S. 209 Valnerina km 32+500, P. IVA 02800870541 – Indirizzo pec: timotei@pec.it;
- ✓ TRAVEX srl, Sede legale a Perugia, Via della Pallotta, 16/A, P. IVA 02305310548 – Indirizzo pec: travex@pec.it;
- ✓ F.LLI BORGHESI snc, Sede legale a Cles (TN), Via del Campo sportivo, 16, P. IVA 00871540225 – Indirizzo pec: f.lli.borgesi@ticertifica.it;
- ✓ ALBERTANI CORPORATES spa, Sede legale a Brescia, Via Corsica, 143, P. IVA 03536940178 – Indirizzo pec: albertani@legalmail.it;
- ✓ B.T.B. Elettroidraulica srl, Sede legale a Rubano (PD) Via Pacinotti, 26/28, P. IVA 00913040283 – Indirizzo pec: btbsrl@pec.it, in qualità di mandataria del costituendo RTI con IMPREFIS S.R.L., Sede legale a Roma (RM) Via Del Corso, 117, P. IVA 12671761000 - Indirizzo pec: imprefis@pec.it;
- ✓ OFFICINE COS.MET. srl, Sede legale a Roma (RM) Via Po, 12, P. IVA 01820520565 – Indirizzo pec: pec@pec.officinescosmet.it;
- ✓ EDIL LEGNO srl, Sede legale a Francavilla In Sinni (PZ), C.da S.Elania, 20, P. IVA 01665420764 – Indirizzo pec: edil-legno@legalmai.it;
- ✓ AL.FIERE snc, Sede legale a Marene (CN), Via Marconi, 100, P. IVA 01116850049 – Indirizzo pec: alfieresnc@legalmail.it, in qualità di mandataria del costituendo RTI con PREVE COSTRUZIONI spa, Sede legale a Roccavione (CN), Via Provinciale Boves, 12, P. IVA 00185120045 – Indirizzo pec: prevecostruzioni@legalmai.it;
- ✓ COSTRUZIONI METALLICHE PREFABBRICATE INTERNATIONAL snc, Sede legale a Martinsicuro (TE), Via Roma, 336, P. IVA 02082890449 – Indirizzo pec: 4bsystem@pec.it;
- ✓ CENTROLEGNO srl, Sede legale a Fano (PU), Via Toniolo, 23, P.IVA: 02306990413 - Indirizzo pec: centrolegnosrl@legalmail.it;
- ✓ GROSSO srl, Sede legale a Meolo (VE), Via Ca' Corner Sud, 41, P. IVA 03650710274 – Indirizzo pec: grosso@legalmail.it;
- ✓ VILLAGA STRUTTURE srl, Sede legale a Villaga (VI), Via Dante, 2, P. IVA 04016520241 – Indirizzo pec: villagastrutture srl@pec.it, in qualità di mandataria del costituendo RTI con HDL srl, Sede legale a Roma, Via degli Irlandesi, 9, P. IVA 14006021001 – Indirizzo pec: hdl srl@legalmail.it;

Constatato che sono pervenute le offerte prodotte dai seguenti operatori economici:

- Edil Legno srl (p. iva 01665420764), acquisita al protocollo regionale in data 06.03.2018 con il n.ro 45916;
- Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl (p. iva 02082890449), acquisita al protocollo regionale in data 06.03.2018 con il n.ro 45926;
- R.I. spa. (p. iva 02042710752), acquisita al protocollo regionale in data 07.03.2018, alle ore 14:23, con il n.ro 47416, pervenuta fuori termine e, pertanto, non ammessa alla gara;

Atteso che in data 07.03.2018, si è tenuta la seduta pubblica della gara indicata in oggetto, come risulta dal verbale n. 1139 redatto in pari data, dal quale risulta che il Presidente di gara:

- ha proceduto:
 - all'apertura dei plichi pervenuti, presentati dalle concorrenti ammesse alla gara;
 - all'apertura delle relative buste "A – documentazione amministrativa" e alla verifica della documentazione presentata dagli operatori economici, come indicato al punto "Modalità di presentazione dell'offerta e documenti a corredo della stessa" della lettera invito;
 - all'ammissione alle successive fasi di gara delle due concorrenti;
 - all'apertura delle buste "B – offerta economica" delle concorrenti ammessi;
- ha dichiarato:
 - che dalla graduatoria delle offerte presentate risulta avere presentato il ribasso più elevato l'operatore economico **Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl**, con sede legale a Martinsicuro (TE), Via Roma, 336, P. IVA 02082890449, che ha offerto il ribasso percentuale pari al 27,7300 % IVA e costi della sicurezza esclusi, dichiarando che i costi relativi alla manodopera sono pari a € 504.960,82 e che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € 41.000,29;
 - provvisoriamente aggiudicatario l'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl, che ha presentato il ribasso più elevato;
 - che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito delle verifiche dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente procedura di gara e agli accertamenti antimafia in capo al concorrente Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl;

Vista la dichiarazione dell'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl, prodotta ai fini della partecipazione alla gara e relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che sono state avviate e sono in corso di perfezionamento:

- le verifiche, anche mediante accesso al sistema Avcpass messo a disposizione dall'Autorità Anticorruzione, circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- l'acquisizione, anche mediante accesso al sistema Avcpass messo a disposizione dall'Autorità Anticorruzione, della documentazione comprovante il possesso della adeguata capacità economica e finanziaria, ovvero di avere realizzato nell'ultimo triennio (2016, 2015 e 2014) un fatturato annuo pari o superiore a 0,5 volte il valore stimato della fornitura;

Dato atto, in particolare, che è stato verificato il possesso della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC n. INAIL_9569157, che risulta essere regolare;

Dato atto, inoltre, che, per quanto attiene ai controlli antimafia, l'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl (P. IVA 02082890449) risulta iscritto:

- **nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa gestito dalla Prefettura di Teramo** (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013);
- **nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori gestita dal Ministero dell'Interno Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma**;

Dato atto che, con nota Protocollo n.: 0050847-2018 - U-del:12/03/2018, è stata trasmessa all'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl la richiesta

comprova requisiti speciali di partecipazione alla gara;

Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03.09.2016, con la quale sono state definite le tipologie di spese ammissibili relativamente agli interventi di emergenza previsti dall'ordinanza sopra citata n. 388/2016;

Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile DIP/TERAG16/0064447 del 23.11.2016 relativa alle "Ulteriori tipologie di spese ammissibili";

Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile DIP/TERAG16/0010494 del 10.02.2017 relativa alle procedure di rendicontazione e di rimborso delle spese sostenute e visto, in particolare, il relativo allegato n. 3 che prevede, alla voce n. 16, la rendicontazione – e, pertanto, l'ammissibilità – delle spese relative alle "strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive";

Ritenuto, nelle more del completamento dei sopra indicati controlli ed alla luce del principio di tempestività di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

- di prendere atto delle risultanze della procedura di cui trattasi e della conseguente proposta di aggiudicazione della fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia, a favore dell'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl;
- di disporre che l'aggiudicazione sarà disposta con determinazione dirigenziale del Dirigente di questo Servizio all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti in capo al suddetto operatore economico;

Ritenuto, altresì, di comunicare i contenuti del presente atto:

- al Responsabile del procedimento ed al Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile per i successivi adempimenti di competenza;
- all'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del verbale della seduta pubblica relativo alla procedura indicata in oggetto, distinto con il numero d'ordine 1139 del 07.03.2018 (**Allegato A**), da valere quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale risulta che:
 - a) è stata proposta l'aggiudicazione della fornitura di strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività ristorative di Castelluccio di Norcia, a favore dell'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl, con sede legale a Martinsicuro (TE), Via Roma, 336, P. IVA 02082890449, che ha offerto il ribasso percentuale pari al 27,7300 % IVA da applicare sull'importo posto a base di gara, come indicato all'interno del quadro economico riportato nelle premesse del presente provvedimento;
 - b) l'aggiudicazione è subordinata all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti in capo al suddetto concorrente;
3. di dare atto che l'aggiudicazione sarà disposta con determinazione dirigenziale del Dirigente di questo Servizio all'esito delle verifiche e dei controlli di cui al punto precedente;
4. di comunicare i contenuti del presente atto:
 - a) al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile per i successivi adempimenti di competenza;
 - b) all'operatore economico Costruzioni Metalliche Prefabbricate International srl per gli adempimenti previsti dal capitolato speciale di appalto;
5. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" previsti

dall'art. 29, commi 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 15/03/2018

L'Istruttore
Simona Benedetti
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 15/03/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Ilenia Filippetti
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 15/03/2018

Il Dirigente
Avv. Maria Balsamo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2