



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6545 DEL 04/07/2019

OGGETTO: Sisma 24 agosto 2016 e successivi eventi: determinazione a contrarre approvazione documentazione progettuale e elenco degli operatori economici da invitare relativamente all'intervento "opere di urbanizzazione primaria dell'area destinata all'installazione di moduli collettivi "Strabag" a Castelluccio di Norcia". CUP: I53I18000410001 – CIG : 7915763645.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e s.m.i.;
Visto l'art. 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" e in particolare i commi 1,2 con riferimento alle procedure di affidamento dei lavori e di selezione delle offerte;
Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" - c.d. decreto "Sblocca Cantieri", entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019;
Premesso che in data 24 agosto 2016 si è verificato un terremoto di magnitudo(MI) 6.00 avvenuto alle ore 03:36 italiane del giorno 24 agosto 2016. Il terremoto è stato localizzato

dalla Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia tra le province di Rieti, Ascoli Piceno, L'Aquila e Perugia e successivamente si sono registrate ulteriori scosse l'ultima delle quali di M. 6.5 che ha cagionato danni ingentissimi a edifici pubblici e privati;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 e 2607 è stata emanata la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 24/8/2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/8/2016, successiva delibera di estensione del 31 ottobre 2016;

Dato atto che le prime disposizioni in ordine ai primi interventi urgenti sono contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26/08/2016 mentre ulteriori interventi urgenti di protezione civile correlati all'evento sismico in questione, sono stati oggetto di successive ordinanze tra le quali l'OCDPC n. 393 del 13/9/2016, n. 394 del 19/9/2016 e n. 399 del 10 ottobre 2016 e da ultimo 400 del 31 ottobre 2016;

Considerato che gli eventi sismici in oggetto hanno provocato in tutte e quattro le regioni interessate dall'evento calamitoso, ingenti danni agli edifici pubblici e privati;

Vista in particolare l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 che definisce, tra l'altro, le modalità operative per la realizzazione degli interventi necessari a far fronte all'emergenza e autorizza l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle regioni interessate per la gestione delle risorse stanziare con la sopracitata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

Visti i successivi atti/provvedimenti di proroga dello stato di emergenza, da ultimo l'articolo 1, comma 4 ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 dicembre 2016, n. 229, avente ad oggetto "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

Richiamato il Protocollo di Intesa stipulato il 26 ottobre 2016 tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Umbria per il monitoraggio e la vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24.08.2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 20 novembre 2017, n. 489 art. 4 "*Ulteriori disposizioni in materia di strutture abitative di emergenza finalizzate a garantire la continuazione delle attività produttive*" che al comma 1 e comma 2, lett. a) e all'art. 9, comma 1 prevede quanto segue:

- art. 4, comma 1: "*In ragione della specificità del tessuto socio-economico e produttivo della frazione di Castelluccio di Norcia (PG), ed al fine di garantire la continuità nel predetto territorio delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, la regione Umbria è autorizzata ad installare moduli provvisori ad uso collettivo, acquisiti mediante donazioni, in prossimità delle predette attività produttive, destinati ad ospitare i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti imprenditori o comunque esercenti le predette attività o alle dipendenze, anche senza il carattere della continuità*";
- art. 4, comma 2 lett. a): "*Per le finalità di cui al comma 1, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016, e con le risorse di cui all'art. 9 della presente ordinanza la Regione Umbria provvede a garantire il trasporto e il montaggio dei predetti moduli, nonché la verifica di idoneità e la predisposizione delle aree finalizzate all'installazione dei moduli provvisori*";
- art. 9, comma 1: "*Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa*";

Atteso che l'art. 3 comma 5 dell'OCDPC 394/2016 come richiamata dalla sopracitata ordinanza 489/2017, prevede per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 la possibilità di procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già

previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'articolo 1 dell'ordinanza 391/2016, dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'articolo 5 della presente ordinanza...”

Tenuto conto che l'art. 5 della OCDPC 394/2016 consente, al fine di assicurare la necessaria tempestività di azione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli delle direttive europee e delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, sulla base di apposita motivazione, di procedere in deroga alle disposizioni del D.lgs 50/2016 ivi elencate, per la realizzazione delle attività tra le quali anche quelle per l'affidamento ed esecuzione dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle SAE e delle altre strutture temporanee e prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

Richiamato l'art. 2 del D.L. n. 8/2017 convertito con modificazioni della L. 45/2017 che ha stabilito ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza in particolare ai commi 1 e 2:

“**1.** Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del 408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016;

“ **2.** Per le finalità di cui al comma 1, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.

Richiamata altresì la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UOGA/TERAG18 SM/0029255 del 21/05/2018 con cui, con riferimento alla complessa situazione relativa alle SAE di Castelluccio, è stata autorizzata l'installazione di container collettivi per le esigenze dei nuclei familiari che svolgono attività economiche presso la frazione di Castelluccio di Norcia;

Richiamata altresì la Scrittura privata – Contratto di donazione di beni mobili del 26 settembre 2018 e la Scrittura privata – Atto aggiuntivo al Contratto di donazione del 12 novembre 2018 con cui si è regolata la donazione di n. 36 containers per le finalità sopra riportate, fra la ditta STRABAG SpA di Crespellano (BO) e la Regione Umbria;

Evidenziato che con nota del 20/8/2018 il Comune di Norcia ha trasmesso al Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile il fabbisogno relativo ai moduli collettivi in argomento;

Considerata la necessità di provvedere all'allestimento dell'area destinata al posizionamento dei suddetti moduli e che tale opera comporta la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;

Preso atto della determinazione direttoriale n. 8715 del 28/8/2018 che ha individuato, in riferimento all'affidamento degli interventi per il trasporto e montaggio di moduli collettivi a Castelluccio di Norcia e presso il Centro Regionale Protezione Civile (CRPC) a Foligno:

- RUP – Ing. Angelo Franceschetti (UOT “Ricostruzione post sisma ed emergenze”);
- DL – Ing. Francesco Ramacci (Servizio “Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile”);
- DEC – Geom. Luca Gini (Servizio “Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile”);

Richiamato l'atto dirigenziale n. 3308 del 8/4/2019 che ha affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la redazione del progetto per l'urbanizzazione dell'Area destinata al posizionamento dei n. 11 container Strabag in Castelluccio di Norcia;

Atteso che, al fine di procedere all'affidamento delle opere in argomento, sono stati predisposti dal progettista affidatario del servizio di cui alla DD 3308/2019 sopra richiamata per la redazione del progetto per l'urbanizzazione dell'area destinata al posizionamento dei container Strabag in Castelluccio di Norcia, i seguenti elaborati progettuali:

- RTI – 01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ALLEGATO A – RELAZIONE DI CALCOLO
- SP – 02 SVILUPPO PLANIMETRICO- STATO ATTUALE-STATO DI PROGETTO
- SP – 03 PIANTA BASE APPOGGIO-PIANTA TIPO-PIANTA COPERTURA- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- SP – 04 SEZIONI STERRI E RIPORTI
- SP – 05 SVILUPPO PLANIMETRICO- RETE FOGNARIA ACQUE NERE/GRIGIE-RETE ACQUE BIANCHE
- SP – 06 SEZIONI RETE FOGNARIA ACQUE NERE/GRIGIE
- SP – 07 SEZIONE RETE ACQUE BIANCHE
- SP – 08 SVILUPPO PLANIMETRICO-RETE ENEL- RETE IDRICA
- RIE – 09 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
- CME – 10 COMPUTO METRICO LAVORI--COMPUTO METRICO SICUREZZA-
- EP – 11 ELENCO PREZZI LAVORI- ELENCO PREZZI - SICUREZZA
- QE – 12 QUADRO ECONOMICO
- CRO – 14 CRONOPROGRAMMA
- SOS – 15 STIMA ONERI SICUREZZA
- SIM – 16 STIMA INCIDENZA MANODO
- PSC – 17 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Preso atto:

- della consegna del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione necessarie per l'urbanizzazione dell'Area destinata al posizionamento dei container Strabag in Castelluccio di Norcia acquisito al prot. reg.le il 23/4/2019 con PEC n. 79957;
- del verbale di verifica degli elaborati progettuali datato 775/2019 redatto dal RUP dell'intervento in oggetto Ing. Angelo Franceschetti sulla base della verifica preventiva svolta di cui all'art. 26 comma 6 p.to d, del D.Lgs 50/2016;

Considerato che dai soprarichiamati elaborati progettuali risulta, per l'intervento delle opere di urbanizzazione in questione, il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
	Pre gara
A) Lavori	
Importo lavori a base d'asta	€ 86.157,00

<i>di cui costo della manodopera</i>	€	16.028,47
<i>Ribasso d'asta</i>	-	-
(a) <i>Importo lavori ribassati</i>	-	-
(b) Costi della sicurezza	€	3.067,40
Somma A (a) + (b)	€	89.224,40
B) Somme a disposizione		
- Spese tecniche/strumentali	€	6.429,70
- Oneri previdenziali	4% €	257,19
- IVA su spese tecniche ed oneri previdenziali	22% €	1.471,12
- IVA al 10% sui lavori	€	8.922,44
- Spese autorità di vigilanza	€	30,00
- Accantonamento ex art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016	2% €	1.784,49
- Allacci alle utenze	€	5.000,00
- Assistenza operazioni scavo e ritrovamenti da parte di personale specializzato	€	1.000,00
- Espropri / occupazioni	€	5.000,00
- Imprevisti e arrotondamenti	€	4.538,67
Somma B	€	26.275,60
C) TOTALE GENERALE		
	€	115.500,00
- Economie di gara	-	-

Atteso che tra gli elaborati trasmessi dal progettista sopra elencati è incluso anche il capitolato speciale di appalto il quale è stato stralciato e rielaborato in base alle esigenze delle stazione appaltante relativamente all'intervento in questione;

Considerato che l'importo complessivo dell'appalto per la prestazione è fissato in euro 89.224,40 oltre IVA come da suddetto quadro tecnico – economico;

Atteso che, per l'intervento in oggetto:

- è stato assegnato il seguente codice identificativo gara (CIG): 7915763645;
- è stato assegnato il seguente Codice Unico Progetto: I53118000410001;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 51 del D.lgs n. 50/2016 l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di urbanizzazione unitaria dell'area con le connesse opere;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'intervento in questione in ottemperanza alla disposizione di cui al D.lgs n. 8/2017, art. 2, comma 1 e 2, come sopra menzionato, ovvero con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c del D.lgs n. 50/2016;

Vista la nota ANAC del 19/04/2017, n. 56288, acquisita al prot.lo regionale n. 87772 del 19/04/2017, con la quale viene dato assenso alla procedura di scelta del contraente che la Regione seguirà, in ottemperanza alla disposizione di cui al D.lgs n. 8/2017, art. 2, comma 1, come sopra menzionato, ovvero con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c del D.lgs n. 50/2016;

Considerato pertanto che, con la predetta nota, l'Autorità ha altresì comunicato a questa Stazione appaltante "che le osservazioni svolte con riferimento ai documenti menzionati nella

medesima nota, valgono anche con riferimento a tutti gli atti di gara e per le parti dei documenti che disciplinano nel medesimo modo gli stessi aspetti, che dovranno essere conseguentemente formulati”;

Dato atto che per la scelta degli operatori economici da invitare, si è proceduto come segue:

- in linea con le procedura di cui alla D.D. 8618 del 23/8/2018 recante "Sisma 24 agosto 2016 e successivi. Procedure negoziate ex art. 63 comma 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 Aggiornamento elenco degli operatori economici da invitare approvato con determinazione dirigenziale n. 6137/2017", sono stati selezionati gli operatori economici iscritti alla data del 20 giugno 2019 all'elenco regionale delle imprese della Regione Umbria ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/2010, in possesso della qualificazione prevista per la categoria prevalente OG 11;

- successivamente per tali imprese iscritte all'elenco regionale con la cat. prevalente OG 11, è stata verificata l'iscrizione, alla data del 27 giugno 2019, negli elenchi tenuti dalle Prefetture- Uffici territoriali del Governo di Perugia e Terni, ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L. 190/2012;

Atteso che a seguito delle operazioni di cui sopra gli operatori economici inseriti nell'allegato riservato e non reso pubblico sono risultati iscritti nell'elenco regionale delle imprese alla data del 20/6/2019 e al contempo iscritti, alla data del 27 giugno 2019, agli elenchi tenuti dalle Prefetture- Uffici territoriali del Governo di Perugia e Terni ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L. 190/2012;

Accertato che gli oneri derivanti dalle opere di urbanizzazione in argomento trovano copertura finanziaria ai sensi dell'art. 15 OCDPC n. 394/2016 a valere sulle risorse di cui all'Ordinanza 388 del 26 agosto 2016 con apertura di un apposito capitolo di contabilità speciale 6020 intestata a "DIR PC UMBRIA O388-16 E 393-16;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto dell'esigenza di realizzare un insediamento temporaneo a Castelluccio di Norcia utilizzando alcuni moduli collettivi (container Strabag) attualmente depositati presso il Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno;
3. di approvare la seguente documentazione progettuale predisposta per l'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria in Comune di Norcia frazione Castelluccio ove posizionare n. 11 moduli collettivi -Strabag in deposito presso il CRPC di Foligno, come di seguito elencata:

- RTI – 01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ALLEGATO A – RELAZIONE DI CALCOLO
- SP – 02 SVILUPPO PLANIMETRICO- STATO ATTUALE-STATO DI PROGETTO
- SP – 03 PIANTA BASE APPOGGIO-PIANTA TIPO-PIANTA COPERTURA- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- SP – 04 SEZIONI STERRI E RIPORTI
- SP – 05 SVILUPPO PLANIMETRICO- RETE FOGNARIA ACQUE NERE/GRIGIE- RETE ACQUE BIANCHE
- SP – 06 SEZIONI RETE FOGNARIA ACQUE NERE/GRIGIE
- SP – 07 SEZIONE RETE ACQUE BIANCHE
- SP – 08 SVILUPPO PLANIMETRICO-RETE ENEL- RETE IDRICA
- RIE – 09 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
- CME – 10 COMPUTO METRICO LAVORI--COMPUTO METRICO SICUREZZA-
- EP – 11 ELENCO PREZZI LAVORI- ELENCO PREZZI - SICUREZZA
- QE – 12 QUADRO ECONOMICO
- CRO – 14 CRONOPROGRAMMA
- SOS – 15 STIMA ONERI SICUREZZA
- SIM – 16 STIMA INCIDENZA MANODO
- PSC – 17 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

4. di approvare il quadro tecnico economico delle suddette opere di urbanizzazione in Comune di Norcia frazione Castelluccio come segue:

QUADRO ECONOMICO			
			Pre gara
A) Lavori			
Importo lavori a base d'asta	€		86.157,00
<i>di cui costo della manodopera</i>	€		16.028,47
<i>Ribasso d'asta</i>			-
(a) <i>Importo lavori ribassati</i>			-
(b) Costi della sicurezza	€		3.067,40
Somma A		(a) + (b)	€ 89.224,40
B) Somme a disposizione			
- Spese tecniche/strumentali	€		6.429,70
- Oneri previdenziali	4% €		257,19
- IVA su spese tecniche ed oneri previdenziali	22% €		1.471,12
- IVA al 10% sui lavori	€		8.922,44
- Spese autorità di vigilanza	€		30,00
- Accantonamento ex art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016	2% €		1.784,49
- Allacci alle utenze	€		5.000,00
- Assistenza operazioni scavo e ritrovamenti da parte di personale specializzato	€		1.000,00
- Espropri / occupazioni	€		5.000,00
- Imprevisti e arrotondamenti	€		4.538,67
Somma B	€		26.275,60
C) TOTALE GENERALE			
	€		115.500,00
- Economie di gara			-

5. di approvare l'elenco allegato riservato e non reso pubblico degli operatori economici iscritti alla data del 27 giugno 2019 negli elenchi tenuti dalle Prefetture- Uffici territoriali del Governo di Perugia e Terni ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L. 190/2012, in possesso di qualificazione per la categoria prevalente OG 11 che sarà utilizzato per effettuare il sorteggio pubblico per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 per l'affidamento delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8;
6. di incaricare il Servizio Provveditorato, Gare e Contratti della Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali, in applicazione di quanto previsto dal comma 2, dell'art. 2 del D.L. n. 8/2017 convertito con modificazioni della L. 45/2017, ad effettuare il sorteggio di cinque operatori economici, tra quelli

- individuati nell'elenco allegato, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso;
7. di procedere pertanto, in ottemperanza alla disposizione di cui al D.lgs n. 8/2017, art. 2, comma 1, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c del D.lgs n. 50/2016;
 8. di dare atto che gli oneri derivanti dalla prestazione in argomento trovano copertura finanziaria ai sensi dell'art. 15 OCDPC n. 394/2016 a valere sulle risorse di cui all'Ordinanza 388 del 26 agosto 2016 con apertura di un apposito capitolo di contabilità speciale 6020 intestata a "DIR PC UMBRIA O388-16 E 393-16";
 9. di dare atto che gli elaborati progettuali, approvati con il presente atto sono conservati presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento;
 10. di dare atto che sensi dell'art. 51 del D.lgs n. 50/2016 l'appalto non è stato suddiviso in lotti;
 11. di trasmettere la presente determinazione a contrarre, gli elaborati tecnici progettuali e l'elenco degli operatori economici iscritti, alla data del 27 giugno 2019, all'elenco regionale con la cat. prevalente OG 11 e negli elenchi tenuti dalle Prefetture- Uffici territoriali del Governo di Perugia e Terni, ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L. 190/2012, al Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti della Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali per l'espletamento della procedura di gara e l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
 12. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 03/07/2019

L'Istruttore
Angelo Franceschetti
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/07/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Angelo Franceschetti
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 04/07/2019

Il Dirigente
- Borislav Vujovic
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2