




PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE



consip

Sisma del 24 agosto 2016. Accordi Quadro ex art.59, commi 6 e 7 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. - Fornitura, trasporto e montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza(S.A.E.) e servizi connessi



REGIONE UMBRIA - COMUNE DI NORCIA
LOTTO:NORCIA ZONA INDUSTRIALE B

PROGETTO ESECUTIVO DELLE OOUUPP RELATIVE ALLA FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA S.A.E. PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI _DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE



Impresa Proponente: ATI
Capogruppo Mandataria:



CNS - Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa
Via della Cooperazione, 3
40129 - Bologna

Mandante:



COGECO 7 S.r.l.
Via Ostiense, 118
00154 - Roma

Progettazione:

EULERO
engineering

Viale Regina Margherita, 37
00198 ROMA
www.euleroeng.com
info@euleroeng.com

Progettista e responsabile delle varie specializzazioni nonché responsabile coordinamento e integrazione tra le varie prestazioni specialistiche:

Ing. LEONARDO GATTI

Elaborato:

**CRONOPROGRAMMA DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE**

RT_05

Scala:

-

Data:

gennaio 2017

Rev.:

00

DIRETTORE DEI LAVORI:

R.P. ACCORDO QUADRO :

Arch. ALESSANDRO FAMILIARI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. FILIPPO BATTONI

DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

Geom. PAOLO MANCINELLI

CRONOPROGRAMMA URBANIZZAZIONI

NORCIA - ZONA INDUSTRIALE "B"

		sett. 1	sett. 2	sett. 3	sett. 4	sett. 5	sett. 6	sett. 7	sett. 8	sett. 9	sett. 10	sett. 11	sett. 12	sett. 13	sett. 14	sett. 15	sett. 16		
DESCRIZIONE LAVORI	GIORNI																		
1) CANTIERIZZAZIONE	3 g																		
2) MOVIMENTO TERRA PER VIABILITA' INTERNA E FONDAZIONI	24 g																		
3) SCAVO PER IMPIANTI LINEE SECONDARIE	16 g																		
4) GETTO MAGRONE FONDAZIONI	10 g																		
5) CARPENTERIA FONDAZIONI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE	8 g																		
6) POSA ARMATURA E GETTO FONDAZIONI	15 g																		
7) POSA IMPIANTI LINEE SECONDARIE E REINTERRO	18 g																		
8) INGRESSO FORNITURE S.A.E.	40 g																		
9) SCAVO PER IMPIANTI LINEE PRINCIPALI	12 g																		
10) POSA IMPIANTI LINEE PRINCIPALI E REINTERRO	15 g																		
11) FONDAZIONI VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE	12 g																		
12) POSA PAVIMENTAZIONI PEDONALI	15 g																		
13) PAVIMENTAZIONI CARRABILI	12 g																		
14) ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8 g																		
16) ALLACCI IMPIANTISTICI	4 g																		
17) FINITURE ARREDO URBANO E VERDE	10 g																		
18) SMOBILIZZO CANTIERE	2 g																		